秋田市における災害に強い安全で安心な道路交通社会に対応したまちづくり(防災・安全)

計画の期間 平成21年度~平成25年度(5年間) 交付団体 秋田市 計画の目標

秋田市地域防災計画に指定されている緊急輸送道路の無電柱化の推進及び、市中心市街地と市郊外とを結ぶ道路整備を行うことによる地域間アクセス強化と併せて、市民生活に直結した生活道路の整備改良を行い、 安全で安心な道路交通社会を形成する。また、冬期の安全な通行のための対策が実施された区間の割合を増やして、通行車両及び歩行者の安全確保を図る。

計画の成果目標(アウトカム指標)

- 緊急輸送道路の無電柱化率

| ーケトク | カム指標の定義及び算定式 | _ | | | | 当初現況値 | ム指標の現況値 中間目標値 | 又い日保旭 最終目標値 | 備考 |
|--------|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 即之 | 松子子のの七子でもフェのの公グド | のこと無意味ル(香 | 泊井田(井野)は、といたバドの中 | z ₁ ∧ | | (H21当初) | (H23末) | (H25末) | 平成25年度に防 |
| | 輸送道路の市道であるものの総延長 柱化率)=(Σ(緊急輸送道路のう | | | | 1km) | 15. 0% 15. 0% | 19. 0% 20. 6% | 23. 0% 22. 4% | 全交付金が新設され |
| (M) FE | 要素事業 | 当初現況値 | 中間値 | 最終値 | | 10.0% | 20.0,0 | 22. 1,0 | フラ再構築(老朽化 事前防災・減災対策 |
| 7-A4 | 秋田環状1号線 | コークリラビカに同歴 | 1 141 16 | 双 | 実 施 | | | | び生活空間の安全確 |
| | 電線共同溝整備延長(※1) | _ | 1.20km | 1.20km | 关 .尴 | | | | めの要素事業につい |
| | 電線共同溝整備路線延長(※2) | | 0. 59km | 0. 59km | | | | | 会資本整備総合交付 |
| | 無電柱化率 | | 3. 7% | 3. 7% | | | | | 防災・安全交付金に |
| 7-A5 | 川尻広面線ほか | | 0.170 | 0.170 | 実 施 | | | | 事業実施することと |
| . 110 | 電線共同溝整備延長(※1) | _ | 0.60km | 1.20km | 关 .尴 | | | | 上記交付金区分にあ |
| | 電線共同溝整備路線延長(※2) | | 0. 30km | 0. 60km | | | | | 整備計画を分割したある。 |
| | 無電柱化率 | | 1. 9% | 3. 7% | | | | | かる。 アウトカム指標は |
| | 電線共同溝整備延長(※1) | _ | 1. 80km | 2. 40km | | | | | 備計画の策定時に認 |
| | 電線共同溝整備路線延長(※2) | 2. 42km | 3. 31km | 3. 61km | 総延長 16.10km | | | | ものであり、実績値 |
| | 無雷柱化率 | 15.0% | 20.6% | 22. 4% | (緊急輸送道路市道総延長) | | | | にあたり、社会資本 |
| | W-617101 | 10.0/0 | 20.070 | 22. 1/0 | OR AS TISKE AS PER TO AS TISKE AS A | | | | 合交付金と防災・労 |
| | (※1)電線共同溝整備延長とは、電 | 電線共同溝を整備する | 両側の歩道延長となっている | ことから、電線共同溝整備 | 路線延長×2 (両側歩道分) | | | | 金すれぞれの整備計 |
| | (※2)電線共同溝整備路線延長と | | | | | | | | いて、共通としてい |
| | 走行調査により秋田市中心部から2 | | | | | 13.0% | 15.0% | 16. 9% | |
| (20) | 分到達可能面積の割合)=(現地走 | | | | 9k m²) | 13. 0% | 13. 4% | 14.0% | |
| 7 11 | 要素事業 南部中央線(茨島工区) | 当初現況値 | 中間値 | 最終値 | 実施 | | | | |
| (-A1 | 南部中央線 (次島上区) 整備済み延長 | _ | 0.60km | 0.60km | 夫 . 胞 | | | | |
| | 登岬街が延校 到達可能面積(※3) | - | 2. 00km | 0. 60km 2. 70km² | | | | | |
| | 21/T 1 III III 19 (/1/0/ | | 2. Ookiii | 2. () Kill | | | | | |
| 7-A2 | 割山南浜線 | | | | 実施 | | | | |
| | 整備済み延長 | _ | 0.30km | 0.60km | | | | | |
| | 到達可能面積(※3) | | $1.00 \mathrm{km}^2$ | 2. 70k m² | | | | | |
| 7-A8 | 新屋扇町渋谷町線ほか(新屋扇町 | (述公町鎮工区) | | | 実施 | | | | |
| 1 NO | 利 | 1八丁門 1水上上) | 0.00km | 0.30km | 大心 | | | | |
| | 金偏角の延及 到達可能面積(※3) | | - OKIII | 1. 35km² | | | | | |
| | 到達可能面積率(※4) | | _ | 0. 15% | | | | | |
| 7-A9 | 仁井田小中島線ほか (仁井田小 | 中島工区) | | | 実施 | | | | |
| | 整備延長 | _ | 0.30km | 0. 50km | | | | | |
| | 到達可能面積(※3) | | 1. 00k m² | 2. 25k m² | | | | | |
| | 整備済み延長計 | 0.00km | 1.20km | 2.00km | | | | | |
| | 到達可能面積(※3) 計 | 117. 7k m² | 121. 7k m² | 126. 7k m² | 906. 09 km² | | | | |
| | 到達可能面積率(※4) 計 | 13.0% | 13.4% | 14.0% | (秋田市の面積) | | | | |
| | (※3)到達可能面積とは、秋田市 を行い、その平均到達距離 | | 計画区域内のほぼ中心部に位 | 置する秋田県立美術館付近 | から放射状に実地走行調査 | | | | |

| | 全体事業費 | | (A+I) | 計 3+C) | | 6,343 百万円 | A | 6,073 百万円 B | 0 百万円 | С | 270 百万円 | 効果促進록 C ∕ (A | 事業費の害 +B+C) | | | | 4.3% | | |
|-----------------------|------------|----------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|--|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|------|------------------|--------------|
| 事後評 | | 体制、実施 の実施体制 | | | | | | 事後評価の実施時期 | | | | T | 公表の方 | > +: | | | | | |
| | | | ני | J | | | | 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| 1. 交付対 | | 田市 | | | | | | 平成27年9月 | | | | 秋田 | 市ホーム・ | ヘーシ | | | | | |
| 交付対象事 | | 進梦状况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 地方道 | 路整備事 | | 1 | 1.11 | 1.384 | NV mtr | d N m fa | The state of the s | | -1-1 | NIC I I- | l demail Life | | | U. Uann | / \ | | | en la |
| 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 団体 | 直接間接 | 事業 主体 | 道路 種別 | 省略 工種 | 要素事業名 | | 事 : (延長 | 業内容 ・面積等) | 市町村名 | H21 | 事業夫 H22 | 施期間 H23 | (年度) H24 | H25 | 全体事業費 (百万円) | 備考 (国庫) |
| 7-A3 | 道路 | 一般 | 秋田市 | 直接 | | 市道 | 交安 | (他) 土崎中央六丁目 2 号線 | | 歩道整備 歩道整備 | L = 0. 2km $L = 0. 2km$ | 秋田市 | | | | | | 138 138 | (75. 90) |
| 7-A4 | 道路 | 一般 | 秋田市 | 直接 | | 市道 | 改築 | (1) 秋田環状 1 号線 | | 電線共同溝 | L = 1.2km $L = 1.2km$ | 秋田市 | | | | | | 474 399 | (219. 45) |
| 7-A5 | 道路 | 一般 | 秋田市 | 直接 | | 市道 | 改築 | (1) 川尻広面線ほか | | 電線共同溝 | L = 1.6km $L = 1.2km$ | 秋田市 | | | | | | 724 492 | (270.60) |
| 7-A6 | 道路 | 一般 | 秋田市 | 直接 | | 市道 | 修繕 | (1) 川尻八橋線ほか | | 舗装補修 舗装補修 | L = 39.0 km L = 34.6 km | 秋田市 | | | | | | 1, 480 1, 062 | (584. 10) |
| 7-A7 | 道路 | 一般 | 秋田市 | 直接 | | 市道 | 改築 | (1) 本田妙法線 | | 橋梁架替 橋梁架替 | L = 0.9 km $L = 0.9 km$ | 秋田市 | | | | | | 808 808 | (444. 40) |
| 7-A9 | 道路 | 一般 | 秋田市 | 直接 | | 市道 | 改築 | (他) 仁井田小中島線ほか | | 現道拡幅 現道拡幅 | L = 3.0 km $L = 3.0 km$ | 秋田市 | | | | | | 600 600 | (330, 00) |
| 7-A12 | 道路 | 一般 | 秋田市 | 直接 | | 市道 | 修繕 | (他) サンパーク 5 号線ほか | | 道路修繕 道路修繕 | L = 48.6 km $L = 48.6 km$ | 秋田市 | | | | | | 2, 430 1, 308 | (719. 40) |
| 7-A13 | 道路 | 雪寒 | 秋田市 | 直接 | | 市道 | 雪寒 | (1) 芝野鹿野戸線ほか | | 防雪柵 <mark>防雪柵</mark> | L = 2.8 km $L = 0.6 km$ | 秋田市 | | | | | | 270 161 | (96. 60) |
| 7-A14 | 道路 | 雪寒 | 秋田市 | 直接 | | 市道 | 雪寒 | (1) 秋田環状1号線ほか | | 消雪施設 | L = 3.6 km $L = 2.6 km$ | 秋田市 | | | | | | 510 362 | (217. 20) |
| 7-A15 | 道路 | 雪寒 | 秋田市 | 直接 | | 市道 | 雪寒 | (2) 手形山田中線ほか | | 融雪改良 | L = 1.7 km $L = 1.7 km$ | 秋田市 | | | | | | 890 627 | (376. 20) |
| 7-A16 | 道路 | 雪寒 | 秋田市 | 直接 | | 市道 | 雪寒 (機械) | 除雪機械購入事業 | | 除雪機械 除雪機械 | 4台 2台 | 秋田市 | | | | | | 85 39 | (26. 00) |
| 7-A18 | 道路 | 一般 | 秋田市 | 直接 | | 市道 | 修繕 | (1) 川尻広面線ほか | | 地下道修繕 地下道修繕 | L = 0.2km $L = 0.2km$ | 秋田市 | | | | | | 77 77 | (42. 35) |
| | A Mar I .: | M. L.W. | | | | | | | | | | | | | 合計 | | | 8, 486 6, 073 | (3, 402. 20) |
| B 関連社 番号 | 会資本整事業 | 備事業 地域 | 交付 | 直接 | 事業 | 省■ | 佐 | 要素事業名 | | 車 | 業内容 | 市町村名 | | 重 | 施期間 | (在度) | | 全体事業費 | 備考 |
| 田力 | 種別 | 種別 | 団体 | 間接 | 主体 | 工利 | 重 | 女 术 于 术 4 | | | ・面積等) | History 184 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | (百万円) | VHI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 合計 | | | 0 | |

| 番号 | 一体的に | 実施するこ | とにより期待 | 寺される効果 | 果 | | | | | | | | | | 備考 |
|--------------|-------|---|----------|-------------------------------------|------|--------------|--|--------------------------------|----------|-------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 効果仮 | 進事業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域 種別 | 交付 団体 | 直接間接 | 事業主体 | 省略工種 | 要素事業名 | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | H21 | 事業実 H22 | 施期間(4 H23 | 年度) H24 | 体事業費 百万円) | 備考 |
| 7-C1 | 河川 | 一般 | 秋田市 | 直接 | | その他 | 道路排水等流末整備事業 | 水路整備 L=0.6km 水路整備 L=0.6km | 秋田市 | | | | | 100 81 | (44. 55) |
| 7-C2 | 河川 | 一般 | 秋田市 | 直接 | | その他 | 普通河川古川改修事業 | 護岸整備 L=0.3km 護岸整備 L=0.2km | 秋田市 | | | | | 200 | (75. 90) |
| 7-C5 | 計画・調査 | 一般 | 秋田市 | 直接 | | 計画・調査 | 舗装長寿命化計画策定事業 | 計画策定 L=12.0km 計画策定 L=12.0km | 秋田市 | | | | | 15 15 | (8. 25) |
| 7-C6 | 河川 | 一般 | 秋田市 | 直接 | | その他 | 河川修繕事業 | 護岸補修 L=2.0km 護岸補修 L=0.1km | 秋田市 | | | | - | 200 31 | (17. 05) |
| 7-C7 | 道路 | 一般 | 秋田市 | 直接 | | その他 | 海抜表示シート設置事業 | 海抜表示シート設置 海抜表示シート設置 | 秋田市 | | | | | 15 5 | (2. 75) |
| 7-C8 | 道路 | 一般 | 秋田市 | 直接 | | その他 | 堆雪場整備事業 | 堆雪場整備 事業未着手 | 秋田市 | | | | | 121 0 | (0.00) |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | 651 270 | (148. 50) |
| 番号 | 一体的に | 実施するこ | .とにより期行 | 寺される効息 | 果 | | | | | | | | | | 備考 |
| 7-C1 | | | | | | | 水を取り込むために必要な流末排水路 | | | | | | | | |
| 7-C2 7-C5 | | | | | | | 水排水の流末である普通河川古川の改」 う化が実現され、既存ストックの有効活 | | | ソトソーク | の同上を | 凶る。 | | | |
| 7-C6 | | | | | | | 力を確保し、災害に強い道路交通ネット | | 四日曜内と囚る。 | | | | | | |
| 7-C7 | | | 海抜表示シー | | | | とともに地域の防災意識の向上を図り、 | | | | | | | | |
| 7-C8 | | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | / - / - / - / - / - / - / - / - / - | | 化する事で市民の安全・第 | | | | | | | | | - |

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の 効果の発現状況

- ・7-A4事業において、電線共同溝L=1.2kmの整備を完了し電線管理者が入溝、電柱の撤去を完了。
- ・7-A5事業において、電線共同溝L=1.2kmの整備を完了した。これらの事業により、市道の緊急輸送道路総延長L=16.1kmのうち、電線共同溝整備路線延長L=3.61kmが完了した。 ・7-A1事業においてバイパスL=0.6km、7-A2事業において現道拡幅L=0.6kmの整備が完了した。これらの事業により秋田市大住地区と茨島地区を経由し新屋地区を結ぶ全区間L=1.2km の工事が完了し、供用開始した。
- 緊急輸送道路の市道であるもの 最終目標値 23.0% 7-A5事業において、地下埋設物等支障物件の移設に想定した以上に期間を要したことから、当初の の総延長のうち無電柱化 (電線 目標値と実績値に差が出た要因 目標どおりの進捗が図れなかったことによる。 共同溝整備) された延長の割合 最終実績値 22.4% Ⅱ 定量的指標の達成状況 実地走行調査により秋田市中心 最終目標値 16.9% 部から20分以内の到達面積を 7-A9事業において、用地買収等の遅れにより、当初の目標どおりの進捗が図れなかったことによ 目標値と実績値に差が出た要因 測定し、全体面積に占める割合 る。 最終実績値 14.0% を算出する。
- Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

7-A9事業において、橋りょう架替整備を完了した。これにより秋田市雄和地域と秋田市御所野地域の地域間アクセスが向上した。

3. 特記事項(今後の方針等)

平成21年度から開始した本計画により、本市は災害に強い安全で安心な道路交通社会に対応したまちづくりを目指し、市中心市街地と市郊外とを結ぶ道路整備を行うことによる地域間アクセス強化、老朽化した橋りょうの架け替え、市民生活 に直結した道路整備や修繕等を推進してきたところであるが、引き続き、第二期計画(H26〜H30)においても、地域間交通アクセス強化を行うとともに、道路ストックを賢く活用し効率的な維持管理・更新の実施、更には、子育て、高齢化に対 応した安全な道路空間の創出、橋りょうを始めとする大規模修繕・更新事業などを推進し、粘り強くしなやかなまちづくりを行っていく。