

平 2 9 教 総 第 1 5 6 3 号

平 成 2 9 年 7 月 6 日

文部科学大臣 殿

秋田市長 穂 積 志

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

秋田市立小・中学校施設耐震化計画に基づき、秋田南中学校の校舎1棟と武道場の解体工事を実施した。これにより、小・中学校の耐震化率は100%となり、当初の目標を達成した。
また、小・中学校の屋内運動場の照明設備および体育器具等の落下防止対策など、建築非構造部材の耐震化を実施した。今後も危険性の高いものから、順次耐震化を実施し、児童生徒等の安全確保に努める。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

金足西小学校および外旭川中学校において公共下水道へ接続する工事を実施した。今後も、児童生徒の安全性を考慮しながら計画的に整備を行う。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

全国的に設置要望の高い洋式便器について、旭川小学校に増設するなどの工事を実施した。今後も、計画的にトイレを改修し、教育環境の向上に努める。
また、高清水小学校において、支援が必要な児童の教育に支障が生じないよう、屋内運動場につながる階段に階段昇降機を設置した。今後も、学校施設の状況を考慮しながら適切な整備に努める。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

2 事後評価の時期及び方法について

平成29年6月に秋田市教育委員会において事後評価を実施した。
結果については、秋田市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画で予定していた事業は、全て計画どおり実施し、学校施設の安全性および教育環境の向上を図ることができた。
今後は、外壁等の建築非構造部材の耐震化を推進しながら、社会的要望の高いトイレ改修や老朽化した設備の改修、支援の必要な児童生徒への対応など、優先度や緊急度を比較検討しながら、計画的かつ効率的に実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 秋田市公立学校等施設整備計画

都道府県名	秋田県
市町村名	秋田市

2 計画作成主体 秋田市

3 計画期間 平成27年度～平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	
雄和統合小学校	⑤	0108	統合	校	R	○	平成28年3月2日			
雄和統合小学校	⑤	0108	統合	屋	R	○	平成28年3月2日			
保戸野小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年3月17日	追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
明德小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月10日	追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
旭南小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成28年7月29日	追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
川尻小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月10日	追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
旭川小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成28年3月25日			
旭川小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月10日	追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
港北小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成29年3月10日	追加	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
高清水小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年8月31日			
日新小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成28年3月14日			
日新小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月10日	追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
太平小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月10日	追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

外旭川小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成29年3月10日		追加	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
外旭川小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月10日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
下新城小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年7月29日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
上新城小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月10日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
豊岩小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月10日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
仁井田小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月10日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
金足西小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成28年3月25日				
金足西小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年3月25日		追加	平成28年2月17日	平成28年2月17日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
金足西小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月10日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
八橋小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成28年6月24日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
東小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月10日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
泉小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月10日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
大住小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月10日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
御所野小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年3月17日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
戸島小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月10日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
秋田東中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年3月17日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
山王中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年10月14日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
土崎中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年3月17日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
秋田西中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月21日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
太平中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月21日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

豊岩中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月21日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
城南中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年8月31日				
泉中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月21日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
将軍野中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成29年3月7日		追加	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
将軍野中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月21日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
勝平中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年3月17日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
御所野学院中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年9月23日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
岩見三内中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月21日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
雄和中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月30日				
旭川小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成28年7月15日		追加	平成28年2月17日	平成28年2月17日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
高清水小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	—	○	平成28年9月8日		追加	平成28年2月17日	平成28年2月17日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
金足西小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成28年12月16日		追加	平成28年2月17日	平成28年2月17日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
外旭川中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成28年12月20日		追加	平成28年2月17日	平成28年2月17日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。