



# 古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和6年12月号



## 各工事の進捗状況 及び お知らせ

各工事 冬期（正月）休暇 令和6年12月28日～令和7年1月5日（除雪及び緊急時は除く）

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管  
熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体  
工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 鈴木 駿  
事務所：018-838-5493

## コメント

ポンプ場では、土留内部の二次掘削※(深さ5.8m)を行っております。  
二次掘削は12月初旬で完了予定であり、完了後は2段目の土留鋼矢板の補強工事(切梁・腹起し設置)に移ります。

乗り越し管工事では、工事場所に車両が進入するための工事用道路(敷鉄板)を設置しました。12月からは乗り越し管部の護岸工事(堤防法面を補強するための工事)に着手します。

※土留内部の掘削完了深さ ポンプ場：9.1m 引込施設：5.7m



乗り越し管 工事用道路全景(ポンプ場西側)



ポンプ場全景(二次掘削)

## 工事のお知らせ

- ポンプ場・引込施設：引き続き土留内部の掘削作業、土留工事を行うにあたり、終日大型ダンプトラックおよび土留材料搬入の大型車両の通行があります。
- 乗り越し管：ポンプ場と隣接する雄物川河川堤防部において乗り越し管工事を行っており、工事および工事車両通行のため、堤防自転車道の一部を通行止めとさせていただきます(通行止め期間：令和6年11月1日～令和7年3月31日(予定))。ご迷惑をおかけしますが引き続きご協力をお願いいたします。



公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和7年3月21日

連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



## コメント

11月25日から工業用水道事務所前の道路を通行止めとし、新たな施工区間の管路土留工の鋼矢板圧入および地盤改良工の薬液注入等を行ってまいります。

引き続き、24時間湧水処理を行っております。

ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願い致します。



## 工事のお知らせ

新たな施工に伴い、工業用水道事務所前の道路が車両のほか歩行者も通り抜け出来なくなります。

(通行止め規制期間 R6.11.25～R7.3.31) ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日


連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971

## コメント

現在、主ポンプ設備及びゲート・除塵機設備の製作図の作成中になります。

現場工事は、令和7年度から予定しております。



コラム型水中ポンプ (イメージ図)  
主ポンプ (雨水排水) を  
8台設置します。

電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281

## コメント

現在、自家発電設備及び受変電設備機器製作図の作成中になります。

現場工事は、令和7年度から予定しております。



## 機器紹介



【投込式水位計 (イメージ図)】  
水路の水位を検出し主ポンプの運転制御に関わる重要な装置です。