

令和 7 年11月定例会

予算決算委員会資料
(保 健 所)

保健所・保健センター改修経費について

保健所の空調設備および空調関連設備が老朽化により故障し、検査業務等に支障をきたしていることから、検査業務の精度確保、職員の執務環境の確保および健康・安全の確保のため、空調設備を更新するもの。

1 事業概要

- (1) 保健所空調設備（検査室系統）更新工事 50,310千円
令和7年7月に故障した検査室系統の冷温水発生機を更新する。

<参考> 保健所の空調設備について

- ・一般系統：1階と2階のフロア全体を冷暖房する冷温水発生機
- ・検査室系統：2階検査室の中を冷暖房する冷温水発生機

- (2) スポットクーラー設置工事・賃貸借 2,786千円
空調設備の更新工事において、冷温水発生機の納期が6か月と見込まれ、工事完了が冷房運転開始時期に間に合わないことから、冷房機能の代替として検査室にスポットクーラーを設置する。機器の借上料のほか、排熱ダクトの設置工事および撤去費用を含む。
- (3) 冷却塔ベアリングボックス交換修繕 2,296千円
保健所空調設備（一般系統）冷却塔のベアリングが摩耗し、一般系統の冷房運転ができなくなる恐れがあるため、ベアリングボックスを交換する。
- (4) コントロールボックス交換修繕 2,127千円
コントロールボックス内の表示盤が故障し、令和6年10月から稼働停止中の保健所空調設備（一般系統）の2号機コントロールボックスを更新する。

2 事業費 57,519千円（うち一般財源2,819千円）

工事等の完了が令和8年8月になることが見込まれることから、繰越明許費を設定する。

※特定財源として、秋田県市町村振興資金を充当予定

3 事業スケジュール

項目	内容	R7			R8							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(1) 保健所空調設備（検査室系統）更新工事	入札・契約	←										
	機器発注（納期最短 6 か月）		→									
	工事完了								←			
(2) スポットクーラー設置工事	入札・契約				←							
	取付け完了					←						
	取り外し完了											←
(3) 冷却塔ベアリングボックス交換修繕	入札・契約	←										
	機器発注（納期 3 か月）		→									
	交換完了					←						
(4) コントロールボックス交換修繕	入札・契約	←										
	機器発注（納期 6 か月）		→									
	交換完了								←			

※(2)の取り外し時期については、1の機器納期により前倒しとなる可能性がある