

排水設備工事社内検査報告書（公共・農集・個別）

(宛先) 秋田市上下水道事業管理者

年 月 日に、社内検査（完了・一部）を行いましたので報告します。

指定工事業者

責任技術者

確認番号		申 込 者			
工事場所	秋田市				
検 査 内 容		検査結果			特記事項
		公共	農集	個別	
竣 工 図	竣工図面に誤記および記入もれはないか				
	管延長・管種・口径が竣工図面と整合するか				
	宅内ますの位置（数）等が竣工図面と整合するか				
公設ます	インバート（内部副管含む）、目地モルタル、シーリング				
	インバートに水たまりがなく流れの具合は適切か				
	排水管接続部（モルタル補修等）は、適切か				
宅内ます	インバート状態は適切で水たまりはないか				
	接続不適およびますの沈下、陥没はないか				
	防臭装置部（封水深、掃除口等）は適切か				
	ます蓋の不適（破損、雨水蓋相違、防護蓋）はないか				
屋外排水管	管径および勾配、管底高は適正か				
	管径・距離不適（管径×120倍超の不適）				
	土被り不足（20cm未満）の不適はないか				
	ますとの接続不適はないか				
	汚水および雨水の誤接（分流・合流）				
	足洗い場等の屋外施設（雨水の混入）				
	放流先への排水状況（接続、逆勾配等の排水不良）				
除害施設	設置状況は適切で設置機器に相違はないか				
	グリース・オイル・その他の阻集器の 掃除周期（ 日）たい積残さ周期（ 日）				
そ の 他	使用水（井戸水等）の確認もれはないか				
	管内に土砂、異物等がなく洗管は完全か				
	転圧不良がなく埋め戻しは適切か				
	局からの指示事項が遵守されているか				

※この検査報告書は、竣工図とともに申込者へ提出し維持管理について説明すること。

※社内検査を行った責任技術者が、完成検査の立会をすること。