

(共通)

中間検査チェックシート

【共通部分】

確認事項		検査内容	工事監理者 確認結果 2	秋田市検査員用 1		
				A:目視検査 B:計測検査 C:監理者報告	結果	是正
全般	確認の表示 (法89条)	確認表示板の設置の確認	適・不適	A	適・不適	
	危害の防止 (法90条)	仮囲い、防護ネット、山留等	適・不適	A	適・不適	
敷地	敷地の安全性 (法19条)	がけ、擁壁の安全性の確認	適・不適	A・B・C	適・不適	
	敷地と道路 (法40,42,43,43条 の2)	道路幅員と接道長さの確認	適・不適	A・B・C	適・不適	
		敷地内通路の確認	適・不適	A・B・C	適・不適	
		2項道路の後退の確認	適・不適	A・B・C	適・不適	
	敷地形状 (法52～54条)	敷地境界(隣地、道路、官地)の確認	適・不適	A・B・C	適・不適	
		方位の確認	適・不適	A・B・C	適・不適	
敷地形状及び高低差の確認		適・不適	A・B・C	適・不適		
建築物	平面形状	平面形状の確認	適・不適	A・B・C	適・不適	
	立面形状 (法55,56,56条の 2)	道路斜線の確認	適・不適	A・B・C	適・不適	
		隣地斜線の確認	適・不適	A・B・C	適・不適	
		北側斜線制限の確認	適・不適	A・B・C	適・不適	
		絶対高さ、軒高、軒の出の確認	適・不適	A・B・C	適・不適	
配置	建物配置(道路・隣地からの距離)の確認	適・不適	A・B・C	適・不適		
建築設備	下水道の公共枳	枳の確認	適・不適	A・C	適・不適	
	浄化槽(法31条)	浄化槽の位置等の確認	適・不適	A・B・C	適・不適	

1 太線枠内は、記入しないでください。

2 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に 印、不適合は「不適」に 印を記入してください。(該当しない項目は、記入しないでください。)

3 工事監理者確認結果に不適合がある場合は、その項目と現場で指示した内容を、「指示内容」欄に記入してください。

4 検査に必要な図書等の「 」の書類は必ず用意し、「 」は監理状況が確認できれば、それに代わる書類でも結構です。

(W)

中間検査チェックシート

【木造】

検査項目		検査内容		工事監理者 確認結果 2	秋田市検査員用 1			
					A:目視検査 B:計測検査 C:監理者報告	結果	是正状況	
仮設工事	ベンチマーク		ベンチマークの養生等の確認	適・不適	A・B・C	適・不適		
	足場その他		足場、棧橋、仮囲い等は労働安全衛生法、建築基準法、その他関係法令等による確認	適・不適	A・B・C	適・不適		
	危険物貯蔵所		塗料等の引火性材料は関係法令等に基づいているか確認	適・不適	A・B・C	適・不適		
直接基礎	支持層の確認	令第38条 令第93条	床付け面の確認（状況写真等） 設計値と支持層の確認	適・不適 適・不適	C C	適・不適 適・不適		
	平板載荷試験		試験位置（写真等） 載荷荷重の重量(t)(写真等)	適・不適 適・不適	C C	適・不適 適・不適		
杭	支持層の確認	令第37条 令第38条 令第73条	掘削土標本とボーリングサンプルとの比較	適・不適	C	適・不適		
			杭支持層と設計値の確認	適・不適	C	適・不適		
	杭偏心の確認		偏心量の計測	適・不適	C	適・不適		
			補強工事の有無	適・不適	C	適・不適		
	杭工事施工結果報告書		場所打ちコンクリート杭	超音波孔壁測定の本数とその結果（拡抵抗）	適・不適	C	適・不適	
				杭頭余盛コンクリート（写真等）	適・不適	C	適・不適	
				配筋検査の記録（写真等）	適・不適	C	適・不適	
				鉄筋の製品証明書	適・不適	C	適・不適	
				コンクリートの配合表及び強度試験結果	適・不適	C	適・不適	
				評定工法の場合は、その仕様書と評定内容を確認して施工しているか	適・不適	C	適・不適	
既成杭（鋼管杭を含む）	材料の品質確認（製品証明書・強度試験結果・製品検査成績書）	適・不適	C	適・不適				
	杭頭処理の確認（径・長さ等）	適・不適	C	適・不適				
その他	コンクリートの調合及び養生	令第75条	コンクリート打設後の養生	適・不適	A・C	適・不適		
		令第72条 令第74条	コンクリートの調合	適・不適	C	適・不適		
全体	共通	令3章8節	柱、横架材、筋かい、土台等の位置の確認	適・不適	A・B・C	適・不適		
		令3章8節	木材の樹種等級等、形状、寸法の確認	適・不適	A・B・C	適・不適		
		令3章8節	接合金物等の規格、面材の規格、釘の種類の確認	適・不適	A・B・C	適・不適		

(W)

直接基礎	基礎地盤	令第38条	地耐力の確認	適・不適	C	適・不適
			種類（布、べた、杭他）形状、寸法の確認	適・不適	C	適・不適
			材料、配筋状況等の確認	適・不適	C	適・不適
			地盤不同沈下等（基礎に有害なひび割れ等がないことの確認）	適・不適	A・B・C	適・不適
		令第22条	床下換気孔（又はこれに代わるもの）の確認	適・不適	A・B・C	適・不適
構造耐力上主要な部分	土台	令第42条	アンカーボルトの材質、形状、寸法及び配置、基礎との緊結状況の確認	適・不適	A・B・C	適・不適
		令第47条	継手の接合方法の確認	適・不適	A・B・C	適・不適
	柱	令第43条	欠込み部及び通し柱に代わる管柱の補強の確認	適・不適	A・B・C	適・不適
		令第47条	継手及び仕口の接合方法の確認	適・不適	C	適・不適
	横架材	令第44条	構造耐力上支障のある欠きこみのないことの確認	適・不適	A・B・C	適・不適
		令第47条	継手及び仕口接合方法の確認	適・不適	A・B・C	適・不適
	筋かい等	令第45条	欠込み部の補強の確認	適・不適	C	適・不適
		令第46条	壁を設け又は筋かいを入れた軸組みの配置及び種類の確認	適・不適	A・B・C	適・不適
		令第47条	継手及び仕口接合方法の確認	適・不適	A・B・C	適・不適
		令第47条	釘打ちの方法の確認	適・不適	A・B・C	適・不適
	床組	令第46条	火打ち材の設置状況の確認	適・不適	A・B・C	適・不適
		令第22条	床高さ（又は床下防湿）の確認	適・不適	A・B・C	適・不適
	小屋組	令第46条	火打ち材、振止めの設置状況の確認	適・不適	A・B・C	適・不適
		令第47条	継手及び仕口の接合方法の確認	適・不適	A・B・C	適・不適
	防腐処置等	令第49条	防腐、防蟻措置の確認	適・不適	A・B・C	適・不適
不具合の処理及び検査結果工事全般の考察						

(W)

(工事監理者が工事施工者に対して行った指示内容)

監理者 3 指示内容 施工者等	

4 図 検査 等に 必要 な	建築関係図書	確認図書 H12告示第1347号による基礎構造図	
	使用材料の品質を示す書類	コンクリート圧縮強度試験結果	コンクリート品質(スランプ・空気量・塩化物)
		鉄筋ミルシートおよび試験結果	使用材料品質証明書
	工事監理報告書	配筋検査記録・写真	自主検査報告書 施工要領書(工事監理者が承認したもの)
			コンクリート工事施工結果報告書
検査結果報告書	杭工事施工結果報告書		
その他	認定・評定書の写し	工事写真 その他	