

令和 5 年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6. 3. 27以降)

(市長部局_測量・建設コンサルタント等)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所					
	受注業者名	業種／業務				
42	他 委託046	駅東事務所	労務単価の変更	2024/3/5	5,280,000円	令和6年3月から適用する「公共工事設計労務単価・設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置による増額変更。
	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 画地点設置測量業務委託			2024/3/29	5,564,900円	
	秋田市手形字西谷地地内ほか	測量		2024/5/31		
	株式会社都市整備					
43	建 委託016	道路建設課	履行期間の延長 変更前：令和5年7月12日～令和6年3月29日	2023/7/11	14,883,000円	業務の一部一時中止により履行期間内の完成が困難なことおよび関係機関との協議に時間を要するため履行期間を延長するもの。
	市道猿田小山田線ほか1路線測量および道路詳細設計業務委託	土木コンサル (道路部門)	変更前：令和5年7月12日～令和6年5月31日	2024/3/28	14,883,000円	
	上北手猿田字館ノ下地内ほか		2024/5/31			
	興建エンジニアリング株式会社					
44	建 委託037	道路建設課	履行期間の延長 変更前：令和6年3月6日～令和6年3月29日 変更前：令和6年3月6日～令和6年9月30日	2024/3/5	5,995,000円	河川管理者との協議に時間を要し、東北財務局長から繰越しの承認が得られらたため履行期間を延長するもの。
	橋梁定期点検業務委託その4	土木コンサル (構造及びコンクリート部門)		2024/3/28	5,995,000円	
	仁井田字西潟敷地内ほか			2024/9/30		
	興建エンジニアリング株式会社					
45	他 委託031	教育委員会総務課	積算業務の追加	2023/3/29	19,101,500円	スライド適用後の工事請負代金額を算出することに伴う増額変更
	秋田市立日新小学校増改築工事に伴う設計監理業務委託			2024/5/22	20,600,800円	
	秋田市新屋栗田町24番1号	建築関係建設コンサルタント業務 建築一般部門		2024/12/27		
	有限会社村田弘建築設計事務所					
46	建 委託016	道路建設課	履行期間の延長 変更前：令和5年7月12日～令和6年5月31日	2023/7/11	14,883,000円	関係機関との協議資料作成および協議に時間を要し、契約履行期間内に完成させることが困難なため履行期間を延長するもの。
	市道猿田小山田線ほか1路線測量および道路詳細設計業務委託	土木コンサル (道路部門)	変更前：令和5年7月12日～令和6年8月30日	2024/5/28	14,883,000円	
	上北手猿田字館ノ下地内ほか		2024/8/30			
	興建エンジニアリング株式会社					
47	他 委託046	駅東事務所	境界測量 画地点設置	2024/3/5	5,564,900円	既設画地点の調査により、画地点を増設する必要が生じたことに伴う増額変更
	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 画地点設置測量業務委託	測量		2024/5/31	5,644,100円	
	秋田市手形字西谷地地内ほか			2024/5/31		
	株式会社都市整備					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧（R6.3.27以降）

（市長部局_測量・建設コンサルタント等）

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所					
	受注業者名					
48	他 委託044	秋田城跡歴史資料館	4 級基準点測量	2024/1/30	2,618,000円	現地調査の結果、4 級基準点測量を増工する必要が生じたことに伴う増額変更
	史跡秋田城跡災害復旧測量設計業務委託	測量		2024/7/29	2,913,900円	
	秋田市寺内高野および神屋敷地内			2024/7/31		
	株式会社さくら技研					
49	建 委託016	道路建設課	3 級基準点測量 4 級基準点測量	2023/7/11	14,883,000円	選点作業の結果、3 級級基準点および4 級基準点測量を追加する必要が生じたことに伴う増額変更
	市道猿田小山田線ほか1 路線測量および道路詳細設計業務委託	土木コンサル (道路部門)		2024/8/29	15,802,600円	
	上北手猿田字館ノ下地内ほか			2024/8/30		
	興建エンジニアリング株式会社					
50	建 委託035	道路建設課	資料調査、境界確認、境界点間測量 面積計算、用地実測図原図等の作成 補助基準点の設置、用地境界仮杭設置 用地境界杭設置	2024/1/18	3,916,000円	出水期の状況により杭が流される恐れがあることから、用地境界杭の数量を減らしたことに伴う減額変更
	普通河川丸舞川河川改修事業に伴う用地調査業務委託	測量		2024/9/5	3,826,900円	
	河辺三内字丸舞口地内			2024/9/27		
	小川測量設計株式会社					
51	建 委託037	道路維持課	定期点検	2024/3/5	5,995,000円	一部橋梁で橋梁点検車による近接目視が困難であったため、点検方法をドローンによる点検に変更することによる設計変更に伴う増額変更。
	橋梁定期点検業務委託その4	土木コンサル (構造及びコンクリート部門)		2024/9/30	7,033,400円	
	仁井田字西潟敷地内ほか			2024/9/30		
	興建エンジニアリング株式会社					
52	建 委託031	道路建設課	履行期間の延長 変更前：令和5年1 1 月2 9 日～令和6年1 0 月3 1 日 変更前：令和5年1 1 月2 9 日～令和6年1 2 月2 7 日	2023/11/28	8,822,000円	豪雨に伴う災害対応業務により、履行期限内での完了が困難なことから、履行期限を延長するもの。
	普通河川古川河川改修に伴う詳細設計業務委託	土木コンサル (河川・砂防及び海岸・海洋部門)		2024/10/16	8,822,000円	
	牛島西三丁目地内ほか			2024/12/27		
	株式会社ウスマ地域総研					
53	他 委託031	教育委員会総務課	工事の工期延長に伴う履行期間延長 変更前：令和5年3 月3 0 日～令和6年1 2 月2 7 日 変更後：令和5年3 月3 0 日～令和7年3 月2 1 日	2023/3/29	20,600,800円	工事の工期延長に伴う履行期間延長
	秋田市立日新小学校増改築工事に伴う設計監理業務委託	建築一般		2024/10/24	20,600,800円	
	秋田市新屋栗田町2 4 番1 号			2025/3/21		
	有限会社村田弘建築設計事務所					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧（R6.3.27以降）

（市長部局_測量・建設コンサルタント等）

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所					
	受注業者名	業種／業務				
54	他 委託032	教育委員会総務課	工事の工期延長に伴う履行期間延長 変更前：令和5年3月30日～令和6年12月27日 変更後：令和5年3月30日～令和7年3月21日	2023/3/29	35,814,900円	工事の工期延長に伴う履行期間延長
	秋田市立日新小学校増改築工事に伴う工事 理業務委託					
	秋田市新屋栗田町24番1号	建築一般		2024/10/24	35,814,900円	
	有限会社村田弘建築設計事務所			2025/3/21		
55	建 委託031	道路建設課	現地踏査、縦断測量、横断測量 機械ボーリング（ノンコアボーリング） 標準貫入試験 土留検討設計	2023/11/28	8,822,000円	ボーリング延長が増えたことで数量を変更する必要が生じたこと等に伴う増額変更
	普通河川古川河川改修に伴う詳細設計業務 委託	土木コンサル (河川・砂防及び 海岸・海洋部門)		2024/12/26	8,860,500円	
	牛島西三丁目地内ほか					
	株式会社ウスマ地域総研			2024/12/27		
56	他 委託040	佐竹史料館	履行期間延長 変更前：令和4年12月28日～令和7年7月15日 変更後：令和4年12月28日～令和7年8月28日	2023/12/27	21,780,000円	佐竹史料館建設工事の工期延長に伴う履行期間延長および増額変更
	佐竹史料館建設工事に伴う設計監理業務委託	建築一般		2024/5/23	22,225,500円	
	秋田市千秋公園6-1の一部、6-3の一部、4-19の一部					
	株式会社小野建築研究所			2024/8/28		
57	他 委託041	佐竹史料館	履行期間延長 変更前：令和4年12月28日～令和7年7月15日 変更後：令和4年12月28日～令和7年8月28日	2023/12/27	29,700,000円	佐竹史料館建設工事の工期延長に伴う履行期間延長および増額変更
	佐竹史料館建設工事に伴う工事監理業務委託	建築一般		2024/5/23	30,519,500円	
	秋田市千秋公園6-1の一部、6-3の一部、4-19の一部					
	株式会社小野建築研究所			2024/8/28		
58	他 委託040	佐竹史料館	履行期間延長 変更前：令和4年12月28日～令和7年8月28日 変更後：令和4年12月28日～令和7年10月17日	2023/12/27	22,225,500円	佐竹史料館建設工事に附帯する周辺環境整備工事の工期に合わせるための履行期間延長
	佐竹史料館建設工事に伴う設計監理業務委託	建築一般		2025/8/25	22,225,500円	
	秋田市千秋公園6-1の一部、6-3の一部、4-19の一部					
	株式会社小野建築研究所			2025/10/17		
59	他 委託041	佐竹史料館	履行期間延長 変更前：令和4年12月28日～令和7年8月28日 変更後：令和4年12月28日～令和7年10月17日	2023/12/27	30,519,500円	佐竹史料館建設工事に附帯する周辺環境整備工事の工期に合わせるための履行期間延長
	佐竹史料館建設工事に伴う工事監理業務委託	建築一般		2025/8/25	30,519,500円	
	秋田市千秋公園6-1の一部、6-3の一部、4-19の一部					
	株式会社小野建築研究所			2025/10/17		