

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(上下水道局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所					
	受注業者名	業種/業務				
1	下 管渠015	下水道整備課	変更前工期：令和6年1月19日～令和6年3月29日 変更後工期：令和6年1月19日～令和6年5月27日	2024/01/18	32,412,600円	工事の一部一時中止に伴う工期延長
	公共下水道築造工事（23310）	一般土木工事		2024/02/27	32,412,600円	
	新屋沖田町地内 藤重建設株式会社			2024/05/27		
2	下 浄化004	下水道整備課	埋戻し 山砂	2023/12/19	1,342,000円	地下水位が高く、当初設計の改良土のみによる埋戻しでは施工が困難になったことに伴う増額変更
	個別排水処理施設設置工事（その1）	管工事		2024/03/05	1,373,900円	
	豊岩石田坂字鳥屋ヶ沢地内 株式会社日東施設工業所			2024/03/22		
3	下 管渠013	下水道整備課	変更前工期：令和5年12月18日～令和6年3月22日 変更後工期：令和5年12月18日～令和6年6月17日	2023/12/15	104,500,000円	工事の一部一時中止解除に伴う工期延長
	公共下水道築造工事（23203）	一般土木工事		2024/03/13	104,500,000円	
	河辺和田字上石川地内ほか 株式会社伊藤組			2024/06/17		
4	水 道050	水道建設課	変更前工期：令和5年11月6日～令和6年3月22日 変更後工期：令和5年11月6日～令和6年5月10日	2023/11/02	61,050,000円	工事の一部一時中止解除に伴う工期延長
	山内丸木橋線配水管整備工事	水道施設工事		2024/03/04	61,050,000円	
	山内字丸木橋地内ほか 清三屋施設工業株式会社			2024/05/10		
5	水 道051	水道維持課	使用材料の変更	2023/10/24	15,015,000円	フランジ規格が変更になったことに伴う増額変更
	浜田幹線空気弁等補修工事	水道施設工事		2024/03/06	16,427,400円	
	浜田字滝ノ元地内ほか 株式会社日東施設工業所			2024/03/22		
6	下 管渠010	下水道整備課	小口径推進工	2023/10/24	27,432,900円	汚水ます設置位置を変更することで小口径推進工に変更する必要が生じたことに伴う増額変更
	公共下水道築造工事（23103）	一般土木工事		2024/03/15	27,561,600円	
	柳田字馬上田地内 豊島建設株式会社			2024/04/19		
7	水 道047	水道維持課	水位調整弁設置変更	2023/10/10	11,550,000円	弁体付近の既設配管の老朽化が著しいことが判明したことに伴う増額変更
	仁別ザ・ブーン前ほか減圧弁等更新工事	機械器具設置工事		2024/03/06	11,932,800円	
	仁別字マンタラメ地内ほか 秋田東北商事株式会社			2024/03/15		
8	水 道048	水道建設課	異形管および土工費の増	2023/10/12	66,220,000円	支障となる他の地下埋設物を回避することに伴う増額変更
	山内藤倉線配水管整備工事	水道施設工事		2024/03/07	67,432,200円	
	山内字藤倉地内 株式会社渡部工業			2024/03/22		
9	下 管改009	下水道整備課	変更前工期：令和5年10月11日～令和6年3月22日 変更後工期：令和5年10月11日～令和6年5月31日	2023/10/10	36,300,000円	前処理工の必要な箇所が当初の想定以上に確認されたことに伴う工期延長
	下水道長寿命化工事（23407）	管渠更生工事		2024/03/13	36,300,000円	
	土崎港南三丁目地内ほか 工藤建設株式会社			2024/05/31		
10	水 道049	上下水道局総務課	土砂等撤去	2023/09/28	1,166,000円	発生残土について他現場での流用が可能となったことに伴う減額変更
	藤倉記念公園復旧工事	造園工事		2023/11/15	1,048,300円	
	山内字上台および字大畑地内 有限会社三浦造園設計事務所			2023/11/30		

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(上下水道局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所					
	受注業者名					
業種/業務						
11	下 管渠009	下水道整備課	組立1号マンホール設置工	2023/09/26	7,590,000円	埋設物が支障となることから、組立1号マンホールから曲管に変更することに伴う減額変更
	公共下水道築造工事(23002)	一般土木工事		2024/02/02	7,448,100円	
	土崎港北四丁目地内 有限会社三伸商事			2024/02/06		
12	水 道045	水道建設課	充填工法の変更 配水管連絡工の追加	2023/09/19	26,956,600円	当初の充填剤の注入・排出箇所では宅地近接、交通への影響等により施工が困難なことおよび既設管廃止により配管が変更になったことに伴う増額変更
	浜田豊岩連絡管撤去工事	一般土木工事		2024/03/18	38,176,600円	
	山王中島町地内ほか 株式会社三勇建設			2024/03/22		
13	水 道046	水道建設課	材料費、舗装費および交通誘導員の増	2023/09/19	23,540,000円	二つ割離脱防止押輪の設置および舗装復旧範囲拡大に伴う増額変更
	浜田豊岩連絡管撤去工事に伴う布設工事	水道施設工事		2024/03/21	29,555,900円	
	山王中園町地内ほか 山岡工業株式会社			2024/03/22		
14	水 道044	水道維持課	交通誘導員および土工費の増	2023/09/21	71,720,000円	安全確保および試掘工増に伴う増額変更
	新屋線配水管漏水修理工事	水道施設工事		2024/03/18	73,472,300円	
	浜田字長坂地内 株式会社カミオ			2024/03/22		
15	下 管改008	下水道整備課	侵入水処理工	2023/09/08	75,900,000円	侵入水の量が当初想定より少なく、管きよ内の止水対策の必要がなくなったことに伴う減額変更
	下水道長寿命化工事(23412)	管渠更生工事		2024/03/19	67,020,800円	
	南通宮田地内 株式会社三勇建設			2024/03/22		
16	下 管改007	下水道整備課	取付管突出処理工 モルタル等除去工 侵入水処理工	2023/09/05	47,927,000円	前処理工を増工する必要が生じたことに伴う増額変更
	下水道長寿命化工事(23411)	管渠更生工事		2024/03/06	51,487,700円	
	旭南一丁目地内ほか 株式会社佐原組			2024/03/22		
17	下 管改006	下水道整備課	取付管突出処理工	2023/08/31	70,730,000円	取付管の突出しを処理する必要が生じたことに伴う増額変更
	下水道長寿命化工事(23414)	管渠更生工事		2024/03/11	77,490,600円	
	新屋元町地内ほか 株式会社加賀屋組			2024/03/15		
18	水 道040	水道維持課	調査点検	2023/08/29	6,336,000円	流量計に不具合が発生したことに伴う増額変更
	遠隔監視システム通信機器更新工事	電気通信工事		2024/02/26	6,926,700円	
	泉一ノ坪地内ほか 秋田電機建設株式会社			2024/02/29		
19	下 管改005	下水道整備課	侵入水処理	2023/08/31	74,800,000円	侵入水の量が当初想定より少なく、管きよ内の止水対策の必要がなくなったことに伴う減額変更
	下水道長寿命化工事(23413)	管渠更生工事		2024/03/15	71,945,500円	
	檜山川川口境地内 株式会社石黒建設工業			2024/03/22		
20	下 管渠006	下水道整備課	組立1号マンホール設置工 小型マンホール設置工	2023/08/24	14,703,700円	法線の変更により、マンホールを増工する必要が生じたことに伴う増額変更
	公共下水道築造工事(23008)	一般土木工事		2024/02/07	16,364,700円	
	仁井田本町六丁目地内 株式会社林工務店			2024/02/14		

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(上下水道局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所					
	受注業者名					
業種/業務						
21	下 管工011	下水道整備課	舗装版切断 舗装版破砕 処分	2023/08/24	8,218,100円	一部区間において既設舗装厚が設計より厚かったことに伴う増額変更
	公共汚水ます移設工事(23502)			2024/03/08	8,707,600円	
	新屋元町地内 有限会社三伸商事	一般土木工事		2024/03/11		
22	水 道037	水道維持課	橋梁塗装工 部材補修工	2023/08/08	13,310,000円	足場設置および素地調整後の点検の結果、当初予測できなかった腐食があり、補修箇所が増えたことに伴う増額変更
	下面影橋水管橋塗装工事	一般塗装工事		2023/12/25	13,715,900円	
	八橋本町六丁目地内ほか 株式会社タカベン			2024/01/31		
23	水 道034	水道建設課	異形管および土工費の増	2023/08/08	46,877,600円	支障となる他の地下埋設物を回避して配管することに伴う増額変更
	土崎港相染町沼端線配水管整備工事	水道施設工事		2024/03/06	51,272,100円	
	土崎港相染町字沼端地内ほか 株式会社佐藤設備工業	水道施設工事		2024/03/22		
24	下 管工006	下水道施設課	上部・下部シールボックス部品追加	2023/08/03	64,900,000円	汚水ポンプのシールボックスの経年劣化に伴う増額変更
	八橋汚水中継ポンプ場汚水ポンプ改修工事	機械器具設置工事		2023/12/21	67,410,200円	
	八橋本町六丁目1番15号 株式会社能登谷工務所			2024/03/15		
25	水 道031	水道建設課	交通誘導警備員の減	2023/08/03	52,140,000円	当初想定より工事の進捗率が良いことに伴う減額変更
	雄和槽川関田線配水管整備工事	水道施設工事		2024/02/26	51,388,700円	
	雄和槽川字関田地内ほか 株式会社日東施設工業所	水道施設工事		2024/03/22		
26	下 管工009	下水道施設課	変更前工期：令和5年8月2日～令和6年2月29日 変更後工期：令和5年8月2日～令和6年5月31日	2023/08/01	2,354,000円	電動ホイスについて、工期内の納入が困難になったことに伴う工期延長
	外旭川汚水中継ポンプ場電動ホイスト更新工事			機械器具設置工事	2024/02/29	
	外旭川字鳥谷場267番地 株式会社あたご	2024/05/31				
27	下 管改004	下水道整備課	管きよ内面被覆工	2023/08/03	83,380,000円	管径が途中から変更しているおよび当初の想定よりも大きい屈曲が確認された箇所があり、反転形成工法での施工ができないため、減工することに伴う減額変更
	下水道長寿命化工事(23408)	管渠更生工事		2024/01/05	65,850,400円	
	旭北寺町地内ほか 中央土建株式会社			2024/01/31		
28	下 管渠004	下水道整備課	管路掘削 管路埋戻 開削水替	2023/07/25	30,544,800円	管渠高の変更により、管路土工および開削水替工等の増工を行う必要が生じたことに伴う増額変更
	公共下水道築造工事(23005)	一般土木工事		2023/12/18	38,640,800円	
	広面字谷内佐渡地内 豊島建設株式会社			2024/03/22		
29	水 道028	水道建設課	舗装工の増	2023/07/28	86,548,000円	給水管の取り出し情報が異なっていたことから、舗装面積が増えることに伴う増額変更
	新屋町関町後線ほか配水管整備工事	水道施設工事		2024/03/08	87,069,400円	
	新屋町字関町後地内ほか 株式会社渡部工業	水道施設工事		2024/03/22		
30	水 道032	水道維持課	等辺山形鋼の補修の減	2023/07/25	8,360,000円	足場設置および素地調整後の点検結果による減工に伴う減額変更
	島合川橋(上流側)水管橋塗装工事	一般塗装工事		2023/12/08	8,317,100円	
	飯島字寄進田地内 栄塗装有限公司			2024/01/31		

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(上下水道局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務				
	受注業者名					
31	水道029	水道維持課	直接材料費（電気）の減	2023/07/25	12,485,000円	電線ケーブルを工口仕様から標準仕様に変更したことに伴う減額変更
	樺川配水ポンプ場機械設備更新工事	機械器具設置工事		2024/02/26	12,463,000円	
	雄和樺川字前橋岱462 三光テクノ株式会社					
32	水道030	水道維持課	ケーブル延長の増	2023/07/18	19,030,000円	センサーケーブルの管延長が想定より長く、当初設計のケーブル延長では短いことが判明したことに伴う増額変更
	山王ブロック測定局流量計設置工事	電気工事		2024/03/06	19,562,400円	
	川尻みよし町地内 秋田電機建設株式会社					
33	水道023	水道建設課	舗装費の増	2023/07/20	51,458,000円	道路占用許可条件から舗装面積が増えることに伴う増額変更
	寺内児桜一丁目線ほか配水管整備工事	水道施設工事		2023/12/27	52,705,400円	
	寺内児桜一丁目地内ほか 高進設備株式会社					
34	水道022	水道建設課	異形管および土工費、工事費の増	2023/07/20	55,000,000円	支障となる他の地下埋設物を回避して配管することおよび給水管の取り出し位置の変更により新たに配水管を布設することに伴う増額変更
	河辺戸島白熊沢線配水管整備工事	水道施設工事		2023/12/08	55,981,200円	
	河辺戸島字白熊沢地内ほか 株式会社岡精組					
35	水道020	水道建設課	材料費、土工費、舗装工の増	2023/07/11	31,900,000円	ガス管を回避するため、布設位置を変更することに伴う増額変更
	飯島鼠田四丁目線ほか配水管整備工事	水道施設工事		2023/12/08	33,908,600円	
	飯島鼠田四丁目地内ほか 株式会社佐藤設備工業					
36	下管改002	下水道整備課	モルタル除去工 目地補修工 土砂処分工 変更前工期：令和5年7月18日～令和6年1月26日 変更後工期：令和5年7月18日～令和6年2月22日	2023/07/14	139,370,000円	本管更生作業に支障となる損傷や異物等が確認され、これらを補修、除去する必要が生じたことに伴う増額変更および工期延長
	下水道長寿命化工事（23415）	管渠更生工事		2024/01/22	143,095,700円	
	新屋扇町地内ほか 豊興産株式会社					
37	下管改003	下水道整備課	隙間処理工	2023/07/14	84,700,000円	本管更生作業の支障となる隙間が確認され、施工前に補修する必要が生じたことに伴う増額変更
	下水道長寿命化工事（23416）	管渠更生工事		2024/01/22	84,819,900円	
	土崎港相染町字沼端地内ほか 豊興産株式会社					
38	水道019	水道建設課	異形管、土工費および安全費の増	2023/07/14	74,437,000円	支障となる他の地下埋設物を回避して配管することおよび地下埋設物が輻輳していたことから、工事の進捗率が低下したことに伴う増額変更
	飯島大袋線ほか配水管整備工事	水道施設工事		2024/03/13	80,022,800円	
	飯島字大袋地内ほか 株式会社カミオ					
39	水道016	水道建設課	舗装面積および安全費の増	2023/07/07	93,170,000円	配水管の布設位置、給水管の取り出し位置の変更および交通誘導員の配置人数の変更に伴う増額変更
	牛島東六丁目線配水管整備工事	水道施設工事		2024/03/06	95,871,600円	
	牛島東六丁目地内ほか 株式会社三和施設					
40	下管工004	下水道整備課	不陸整正 仮復旧	2023/07/04	4,065,600円	関連する工事との調整の結果、歩道の舗装復旧を全幅で施工することになったことに伴う増額変更
	下水道管渠移設工事（23501）	一般土木工事		2024/03/15	4,636,500円	
	山王五丁目地内 有限会社マルミ建設					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(上下水道局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務				
	受注業者名					
41	水道024 手形十七流線(駅東)配水管移設工事	水道建設課	土工費および舗装工の減	2023/07/04	19,195,000円	土工断面の変更および舗装復旧面積の減工に伴う減額変更
	手形字十七流地内 イトウ管工有限会社	水道施設工事		2023/11/20 2023/12/01	17,844,200円	
	水道017 豊岩豊巻杉ノ下線配水管整備工事	水道建設課		材料費、土工費の増	2023/07/07	
豊岩豊巻字杉ノ下地内ほか 株式会社加賀屋組	水道施設工事	2023/12/13 2023/12/20	62,189,600円			
下管改001 下水道長寿命化工事(23417)	下水道整備課	施工前管きょ調査工 変更前工期:令和5年7月10日~令和6年1月31日 変更後工期:令和5年7月10日~令和6年3月25日	2023/07/07		126,500,000円	本管内に土砂や侵入水があり、前処理工を増工する必要が生じたことに伴う増額変更および工期延長
土崎港西四丁目地内ほか 山岡工業株式会社	管渠更生工事		2024/01/24 2024/03/25	133,194,600円		
水道018 下新城長岡線配水管整備工事	水道建設課		材料費および土工費の増	2023/07/07	88,363,000円	
下新城長岡字長岡地内ほか 山二施設工業株式会社	水道施設工事	2023/12/13 2023/12/20		93,530,800円		
水道021 御所野配水場揚水ポンプ更新工事	浄水課	変更前工期:令和5年7月5日~令和6年3月22日 変更後工期:令和5年7月5日~令和6年7月19日		2023/07/04	29,700,000円	機器の納入に時間を要することに伴う工期延長
御所野下堤二丁目1-1 株式会社能登工務所	機械器具設置工事		2024/03/05 2024/07/19	29,700,000円		
水道009 外旭川三千刈線配水管整備工事	水道建設課		異形管、土工費、舗装費および安全費の増 変更前工期:令和5年7月3日~令和6年3月22日 変更後工期:令和5年7月3日~令和6年5月31日	2023/06/30	112,446,400円	
外旭川字三千刈地内ほか 総合施設株式会社	水道施設工事	2024/03/08 2024/05/31		122,369,500円		
水道010 上北手猿田猿田沢線配水管整備工事	水道建設課	舗装費の増		2023/06/30	64,900,000円	配水管の布設位置を変更することより、舗装面積が増えることに伴う増額変更
上北手猿田字猿田沢地内ほか 株式会社足利工務店	水道施設工事		2024/02/26 2024/03/22	65,072,700円		
水道011 下新城岩城右馬之丞線配水管整備工事	水道建設課		舗装費の増	2023/06/27	40,040,000円	
下新城岩城字右馬之丞地内 株式会社協設	水道施設工事	2023/12/14 2023/12/20		42,176,200円		
下管渠003 公共下水道築造工事(23004)	下水道整備課	路盤(砂利路盤)		2023/06/27	3,813,700円	砂利路盤の復旧範囲を増工する必要が生じたことに伴う増額変更
泉一ノ坪地内 有限会社三伸商事	一般土木工事		2023/11/15 2023/11/21	3,953,400円		
水道004 四ツ小屋中野線ほか配水管整備工事	水道建設課		材料費、土工費の増 変更前工期:令和5年6月23日~令和6年3月22日 変更後工期:令和5年6月23日~令和6年5月31日	2023/06/22	92,510,000円	
四ツ小屋字中野地内ほか 山岡工業株式会社	水道施設工事	2024/03/12 2024/05/31		97,507,300円		

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(上下水道局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所					
	受注業者名					
51	水道002 雄和向野線（国交省）送水管移設工事	水道建設課	布設延長の増による材料費および土工費の増 交通誘導員の増	2023/06/20	35,090,000円	雄物川激甚災害対策緊急事業工事の施工範囲の変更および施工調整に伴う増額変更
	雄和向野字前開地内ほか	水道施設工事		2023/12/08	35,993,100円	
	M・Tコンサルティング株式会社			2024/01/19		
52	下管渠002 公共下水道築造工事（23104）	下水道整備課	下水道用ポリエチレン管布設工 路盤 再生クラッシュラン 回復旧再生密粒度	2023/06/20	19,767,000円	地方道路整備工事と本工事とで重複する箇所について、管路延長の変更が生じたことに伴う増額変更
	河辺三内字曾場台地内ほか	一般土木工事		2023/09/21	20,181,700円	
	株式会社ヤマリ			2023/09/29		
53	水道003 雄和碓田中村線配水管整備工事	水道建設課	土工費の減	2023/06/22	82,830,000円	布設位置、埋設深さおよび土留め材料の変更に伴う減額変更
	雄和碓田字中村地内	水道施設工事		2023/12/04	72,243,600円	
	伊藤工業株式会社			2023/12/20		
54	水道005 将軍野南二丁目線ほか配水管整備工事	水道建設課	材料費、土工費の増	2023/06/20	37,818,000円	地下埋設物を回避するため、布設位置を変更することに伴う増額変更
	将軍野南二丁目地内ほか	水道施設工事		2023/12/11	38,935,600円	
	日管設備工業株式会社			2023/12/20		
55	水道006 河辺和田線（国交省）配水管移設工事	水道建設課	設計変更に伴う施工費の増	2023/06/13	17,031,300円	土質が当初の想定と異なり、礫混じりであったことから、工法の変更に伴う増額変更
	河辺和田字坂本北地内ほか	水道施設工事		2023/10/24	20,972,600円	
	秋田東北商事株式会社			2023/10/31		
56	下管渠001 公共下水道築造工事（23201）	下水道整備課	硬質塩化ビニル管布設工 鋼製さや管泥水式推進工	2023/06/13	25,639,900円	管布設工の延長を増工する必要が生じたことおよび一部施行区間について、開削工から推進工に変更したことに伴う増額変更
	河辺和田字下石川地内	一般土木工事		2023/12/12	41,116,900円	
	豊興産株式会社			2023/12/15		
57	水道001 豊岩浄水場ろ過池棟建物改修工事	浄水課	シャッター下部床見切金物新設 既存床見切金物撤去 階段ノンスリップタイル新設 既存ノンスリップタイル撤去 等	2023/05/23	26,148,100円	外壁補修箇所を増および止水処理が必要になったことに伴う増額変更
	豊岩豊巻字上野164	建築一式工事		2023/09/27	26,715,700円	
	株式会社英明工務店			2023/10/31		