

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務				
	受注業者名					
1	建 委託037	道路維持課	変更前：令和6年3月6日 ~ 令和6年3月29日 変更後：令和6年3月6日 ~ 令和6年9月30日	2024/03/05	5,995,000円	河川管理者との協議に時間を要するための承認 がおりたことから履行期間の延長するもの
	橋梁定期点検業務委託その4 仁井田字西瀧敷地内ほか 興建エンジニアリング株式会社	土木関係建設コン サルタント業務		2024/03/28	5,995,000円	
				2024/09/30		
2	他 委託044	秋田城跡歴史資料館	履行期間延長 変更前：令和6年1月31日から令和6年3月29日 変更後：令和6年1月31日から令和6年7月31日	2024/01/30	2,618,000円	史跡への影響を最小限に抑えるための工法の検 討と協議・調整に想定以上の時間を要し、予定 期間内での完了が困難となったことによる履行 期間の延長。
	史跡秋田城跡災害復旧測量設計業務委託 秋田市寺内高野および神屋敷地内 株式会社さくら技研	測量		2024/03/28	2,618,000円	
				2024/07/31		
3	建 委託035	道路建設課	変更前：令和6年1月19日 ~ 令和6年3月22日 変更後：令和6年1月19日 ~ 令和6年9月27日	2024/01/18	3,916,000円	調査対象地が公団混乱地域であり、土地の整理 および境界復旧に時間を要することから履行期 間の延長するもの
	普通河川丸舞川河川改修事業に伴う用地調査 業務委託 河辺三内字丸舞口地内 小川測量設計株式会社	測量		2024/03/19	3,916,000円	
				2024/09/27		
4	建 委託032	道路維持課	定期点検（2巡目、橋梁定期車） 15橋 → 2橋 定期点検（2巡目、徒歩ハシゴ） 12橋 → 21橋 定期点検（2巡目、特定の溝橋） 13橋 → 17橋	2023/12/05	7,777,000円	現地調査の結果、橋梁点検車を用いることがで きないことなどの理由から設計変更するもの
	橋梁定期点検業務委託その1 四ツ小屋小阿地地内ほか ジオテックコンサルタンツ株式会社	土木関係建設コン サルタント業務		2024/03/13	6,994,900円	
				2024/03/15		
5	他 委託038	農地森林整備課	中坪地区 0.16ha → 0.08ha 宮ノ下地区 0.07ha → 0.03ha 等	2023/12/05	11,352,000円	現地の詳細調査の結果、復旧面積に変更が生じ たことによる設計変更に伴う減額変更。
	県単局所防災事業測量設計業務委託「中坪地 区」ほか3地区 秋田市下新城小友字中坪地内ほか 一般社団法人秋田県林業コンサルタント	測量		2024/03/04	11,272,800円	
				2024/03/22		
6	建 委託031	道路建設課	変更前：令和5年11月29日 ~ 令和6年 3月22日 変更後：令和5年11月29日 ~ 令和6年10月31日	2023/11/28	8,822,000円	秋田県地域振興局が設計している猿田川樋門設 計との取り合いの調整に時間を要することから 履行期間の延長するもの
	普通河川古川河川改修に伴う詳細設計業務委 託 牛島西三丁目地内ほか 株式会社ウヌマ地域総研	土木関係建設コン サルタント業務		2024/03/19	8,822,000円	
				2024/10/31		
7	他 委託037	財産管理活用課	現地測量 縦断測量 横断測量	2023/11/07	2,013,000円	崩落法面以外で多量の土砂流出が確認されたこ とによる更なる崩落の懸念について、対策を講 じるための設計変更および履行期間の延長
	河辺神内字鎌倉地内測量調査設計業務委託 河辺神内字鎌倉地内 株式会社矢留測量設計	土木関係建設コン サルタント業務	変更前：令和5年11月8日 ~ 令和6年1月31日 変更後：令和5年11月8日 ~ 令和6年3月15日	2024/01/29	2,367,200円	
				2024/03/15		
8	他 委託034	生活総務課	・木造建物A調査 70平方メートル以上130平方メー トル未満、2箇所→1箇所 ・木造建物A調査 130平方メートル以上200平方メー トル未満、0箇所→1箇所 等	2023/10/03	4,785,000円	当初設計の内容と実際の現地の状況が異なって いたため、規格および数量を変更することによ る設計変更に伴う増額変更。
	上北手地区コミュニティセンター解体工事に 伴う建物調査（事前）業務委託 秋田市上北手猿田字四ツ小屋地内 株式会社第一補償コンサルタント	補償関係コンサル タント業務		2023/12/08	6,570,300円	
				2023/12/08		
9	他 委託028	中央卸売市場市場 管理室	表層土調査	2023/08/29	5,115,000円	地歴調査により表層土調査を追加で実施する必 要が生じたことによる設計変更に伴う増額変 更。
	秋田市卸売市場再整備に伴う土壌汚染状況調 査業務委託 秋田市外旭川字待合28番地 株式会社秋田県分析化学センター	土木関係建設コン サルタント業務		2023/12/01	5,319,600円	
				2023/12/22		
10	他 委託026	中央卸売市場市場 管理室	・ボーリング ・標準貫入試験 ・室内土質試験 粒度試験（ふるい分析）	2023/08/29	34,397,000円	当初想定していた土質と本調査によって判明し た土質に相違があったことから、ボーリング掘 削長および室内土質試験の試料数等を変更す ることによる設計変更に伴う減額変更。
	秋田市卸売市場再整備に伴う地質調査業務委 託 秋田市外旭川字待合28番地 秋田ボーリング株式会社	地質調査業務		2024/02/05	31,268,600円	
				2024/02/29		

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(市長部局\_測量・建設コンサルタント等)

番号	工事番号		発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名	工事場所			変更契約日	契約金額 (変更後)	
		受注業者名	業種/業務				
11	他 委託020	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 移転物件調査業務委託その8	駅東地区土地区画整理工事事務所	・事務所調査 50平方メートル以上150平方メートル未満 1事業所→0事業所 ・事務所算定 50平方メートル以上150平方メートル未満 1事業所→0事業所等 履行期間延長 変更前：令和5年8月2日から令和5年11月30日 変更後：令和5年8月2日から令和5年12月15日	2023/08/01	5,720,000円	現地調査により調査面積に差異が生じたことから、数量を実績算定したことによる設計変更に伴う減額変更および物件調査の日程調整に不足の日数を要したことによる履行期間の延長。
		秋田市手形字十七流地内	補償関係コンサルタント業務		2023/11/29	5,700,200円	
		株式会社測地コンサルタント			2023/12/15		
12	他 委託023	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 移転物件調査業務委託その12	駅東地区土地区画整理工事事務所	・木造建物C調査 70平方メートル未満、予備調査未実施 1棟→0棟 ・木造建物C算定 70平方メートル未満 1棟→0棟	2023/08/01	6,292,000円	現地調査により建物面積や所有者数に差異が生じたことから、数量を実績算定したことによる設計変更に伴う減額変更。
		秋田市手形字十七流地内	補償関係コンサルタント業務		2023/11/20	6,044,500円	
		株式会社さくら技研			2023/11/30		
13	他 委託011	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 移転物件調査業務委託その2	駅東地区土地区画整理工事事務所	・木造建物A算定 300平方メートル以上450平方メートル未満 1棟→0棟 ・木造建物A算定のみ(別発注) 200平方メートル以上300平方メートル未満 1棟→0棟等	2023/08/01	8,591,000円	現地調査により建物面積や移転工法に差異が生じたため、数量を実績算定したことによる設計変更に伴う減額変更。
		秋田市手形字中谷地地内	補償関係コンサルタント業務		2023/11/21	8,383,100円	
		興建エンジニアリング株式会社			2023/11/30		
14	他 委託024	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 移転物件調査業務委託その13	駅東地区土地区画整理工事事務所	・木造建物A調査 200平方メートル以上300平方メートル未満、 予備調査未実施 0棟→1棟 ・木造建物A算定 200平方メートル以上300平方メートル未満、 0棟→1棟等	2023/08/01	6,050,000円	現地調査により建物面積に差異が生じたことから、数量を実績算定したことによる設計変更に伴う増額変更。
		秋田市手形字十七流地内	補償関係コンサルタント業務		2023/11/30	6,276,600円	
		株式会社ソルコン			2023/11/30		
15	他 委託013	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 移転物件調査業務委託その4	駅東地区土地区画整理工事事務所	・木造建物C調査 70平方メートル未満、予備調査未実施 0棟→1棟 ・木造建物C算定 70平方メートル未満 0棟→1棟	2023/08/01	5,500,000円	当初設計では、非木造として見込んでいた建物が、一部木造であることが判明したことから、これに関する調査算定を追加する必要が生じたため、数量を実績算定したことによる設計変更に伴う増額変更。
		秋田市手形字中谷地および十七流地内	補償関係コンサルタント業務		2023/11/29	5,755,200円	
		株式会社測地コンサルタント			2023/11/30		
16	他 委託015	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 移転物件調査業務委託その6	駅東地区土地区画整理工事事務所	・木造建物A調査 130平方メートル以上200平方メートル未満、 予備調査未実施 1棟→0棟 ・木造建物A調査 200平方メートル以上300平方メートル未満、 予備調査未実施 0棟→1棟等 履行期間延長 変更前：令和5年8月2日から令和5年11月30日 変更後：令和5年8月2日から令和5年12月15日	2023/08/01	6,556,000円	建物面積に差異が生じたため、数量を実績算定したことによる設計変更に伴う増額変更および移転工法の検討に伴い見積の徴収が必要となったため、補償費の精査、算定作業等に時間を要することによる履行期間の延長。
		秋田市手形字中谷地地内	補償関係コンサルタント業務		2023/11/30	6,683,600円	
		株式会社ウヌマ地域総研			2023/12/15		
17	他 委託016	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 移転物件調査業務委託その7	駅東地区土地区画整理工事事務所	履行期間延長 変更前：令和5年8月2日から令和5年11月30日 変更後：令和5年8月2日から令和5年12月15日	2023/08/01	7,601,000円	費用比較が複数案件必要となり、図面作成および算定作業について遅れが生じることによる履行期間の延長。
		秋田市手形字中谷地地内	補償関係コンサルタント業務		2023/11/29	7,601,000円	
		興建エンジニアリング株式会社			2023/12/15		
18	他 委託017	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 移転物件調査業務委託その9	駅東地区土地区画整理工事事務所	・独立工作物調査 0箇所 → 1箇所 ・独立工作物算定 0箇所 → 1箇所等	2023/07/25	3,652,000円	当初貸駐車場についての移転雑費等を所有者分しか見込んでいなかったものの、工作物の一部が管理会社の所有であることが判明したことから、数量を実績算定したことによる設計変更に伴う増額変更。
		秋田市手形字十七流地内	補償関係コンサルタント業務		2023/11/01	4,024,900円	
		シンコウ補償株式会社			2023/11/20		
19	建 委託017	普通河川古川河川改修工事に伴う建物等調査(事前)業務委託	道路建設課		2023/07/18	3,058,000円	7月豪雨による災害業務委託対応のため
		御野場七丁目地内	補償関係コンサルタント業務		2023/09/01	3,058,000円	
		株式会社水建技術			2023/09/29		
20	他 委託009	君ヶ沢橋梁補修設計業務委託	農地森林整備課	履行期間延長 変更前：令和5年7月12日から令和5年11月30日 変更後：令和5年7月12日から令和6年1月19日	2023/07/11	5,005,000円	履行期間の延長願いによる履行期間延長。
		外旭川字万治沢地内ほか	土木関係建設コンサルタント業務		2023/09/29	5,005,000円	
		創和技術株式会社			2024/01/19		

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(市長部局\_測量・建設コンサルタント等)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種 / 業務				
	受注業者名					
21	建 委託016	道路建設課	変更前：令和5年7月12日 ~ 令和6年3月29日 変更後：令和5年7月12日 ~ 令和6年5月31日	2023/07/11	14,883,000円	期限延長願が提出されたことに伴う履行期間延長
	市道猿田小山田線ほか1路線測量および道路詳細設計業務委託			2024/03/28	14,883,000円	
	上北手猿田字館ノ下地内ほか 興建エンジニアリング株式会社	土木関係建設コンサルタント業務		2024/05/31		
22	他 委託010	河辺市民サービスセンター	履行期間延長 変更前：令和5年7月5日から令和5年9月29日 変更後：令和5年7月5日から令和5年10月31日	2023/07/04	647,900円	物件の所有者の都合により、履行期間内に調査を終えることが困難になったことによる履行期間の延長。
	河辺市民サービスセンター大規模改修工事に伴う建物等調査（事前）業務委託			2023/09/22	647,900円	
	秋田市河辺和田字北条ヶ崎地内 株式会社汎建築設計事務所	建築関係建設コンサルタント業務		2023/10/31		
23	建 委託009	道路建設課	木造建物B調査算定等 変更前：令和5年6月21日 ~ 令和5年12月22日 変更後：令和5年6月21日 ~ 令和6年3月22日	2023/06/20	12,540,000円	詳細調査による床面積等の設計変更および履行期間
	都市計画道路川尻広面線道路改良事業に伴う建物等調査業務委託その7			2023/12/19	11,788,700円	
	秋田市大町五丁目地内 株式会社都市整備	補償関係コンサルタント業務		2024/03/22		
24	建 委託005	道路建設課	営業B調査等 変更前：令和5年6月21日 ~ 令和5年12月22日 変更後：令和5年6月21日 ~ 令和6年3月22日	2023/06/20	12,980,000円	詳細調査による床面積等の設計変更および履行期間の延長
	都市計画道路川尻広面線道路改良事業に伴う建物等調査業務委託その3			2023/12/15	11,991,100円	
	秋田市大町五丁目地内 株式会社測地コンサルタント	補償関係コンサルタント業務		2024/03/22		
25	他 委託006	駅東地区土地区画整理工事事務所	履行期間延長 変更前：令和5年6月21日から令和5年8月31日 変更後：令和5年6月21日から令和5年9月15日	2023/06/20	5,390,000円	建物所有者との協議、調整に時間を要したため、その後の図面作成および算定作業に遅れが生じたことによる履行期間の延長。
	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 移転物件調査業務委託その1			2023/08/28	5,390,000円	
	秋田市手形字中谷地地内 株式会社都市整備	補償関係コンサルタント業務		2023/09/15		
26	他 委託007	農地森林整備課	橋梁詳細設計 35橋 → 34橋	2023/06/20	5,852,000円	令和5年7月14日に発生した豪雨により、点検する橋梁までの林道が被災し通行不可となり、復旧に時間を要することから、点検橋梁数を1橋減とすることによる設計変更に伴う減額変更。
	湯の里線1号橋ほか34橋 橋梁点検業務委託			2023/11/24	5,693,600円	
	上新城湯ノ里字愛子山地内ほか 一般社団法人秋田県林業コンサルタント	土木関係建設コンサルタント業務		2023/12/20		
27	建 委託012	道路建設課	木造建物A等 変更前：令和5年6月21日 ~ 令和5年12月22日 変更後：令和5年6月21日 ~ 令和6年2月29日	2023/06/20	14,839,000円	詳細調査による床面積等の設計変更および履行期間の延長
	都市計画道路川尻広面線道路改良事業に伴う建物等調査業務委託その10			2023/12/15	14,305,500円	
	秋田市大町六丁目地内 株式会社第一補償コンサルタント	補償関係コンサルタント業務		2024/02/29		
28	建 委託010	道路建設課	木造建物A, C 動産調査算定 移転雑費 企業内容等の調査	2023/06/20	21,604,000円	現地調査の結果、床面積や工作物の数量変更に伴う設計変更
	都市計画道路川尻広面線道路改良事業に伴う建物等調査業務委託その8			2024/03/22	22,058,300円	
	秋田市大町六丁目地内 株式会社ウヌマ地域総研	補償関係コンサルタント業務		2024/03/22		
29	建 委託006	道路建設課	木造建物A調査算定等 変更前：令和5年6月21日 ~ 令和5年12月22日 変更後：令和5年6月21日 ~ 令和6年2月29日	2023/06/20	11,660,000円	詳細調査による床面積等の設計変更および履行期間
	都市計画道路川尻広面線道路改良事業に伴う建物等調査業務委託その4			2023/12/20	12,054,900円	
	秋田市大町五丁目地内 シンコウ補償株式会社	補償関係コンサルタント業務		2024/02/29		
30	建 委託004	道路建設課	工事敷地調査等 変更前：令和5年6月21日 ~ 令和5年12月22日 変更後：令和5年6月21日 ~ 令和6年3月15日	2023/06/20	18,920,000円	詳細調査による床面積等の数量の設計変更および権利調査に時間を要することから履行期間の延長
	都市計画道路川尻広面線道路改良事業に伴う建物等調査業務委託その2			2023/12/15	16,104,000円	
	秋田市大町五丁目地内 創和技術株式会社	補償関係コンサルタント業務		2024/03/15		

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(市長部局\_測量・建設コンサルタント等)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
31	建 委託003	道路建設課	木造特殊建物等 変更前：令和5年6月21日 ～令和5年12月22日 変更後：令和5年6月21日 ～令和6年3月15日	2023/06/20	14,982,000円	詳細調査による床面積等の設計変更および履行期間
	都市計画道路川尻広面線道路改良事業に伴う建物等調査業務委託その1			2023/12/20	15,258,100円	
	秋田市大町五丁目、六丁目地内 株式会社眞宮技術			2024/03/15		
32	建 委託007	道路建設課	独立工作物調査等 変更前：令和5年6月21日 ～令和5年12月22日 変更後：令和5年6月21日 ～令和6年3月15日	2023/06/20	19,800,000円	詳細調査による床面積等の設計変更および履行期間
	都市計画道路川尻広面線道路改良事業に伴う建物等調査業務委託その5			2023/12/20	19,976,000円	
	秋田市大町五丁目地内 株式会社石川技研コンサルタント			2024/03/15		
33	他 委託004	防災安全対策課	土質ボーリング 標準貫入試験等 履行期間延長 変更前：令和5年6月21日から令和5年12月15日 変更後：令和5年6月21日から令和5年12月26日	2023/06/20	13,728,000円	ボーリング調査の結果、当初想定していたよりも支持層が深いところがあり、機械ボーリングを増工する必要が生じたことによる設計変更に伴う増額変更および履行期間延長。
	秋田市水防センター（仮称）整備事業に伴う地質調査業務委託			2023/12/15	15,239,400円	
	四ツ小屋字中山地内 小川測量設計株式会社			2023/12/26		
34	建 委託001	道路建設課	4級基準測量 現地測量 路線測量 道路詳細設計 変更前：令和5年6月21日 ～令和5年12月22日 変更後：令和5年6月21日 ～令和6年3月22日	2023/06/20	20,130,000円	当初より広範囲の測量の必要なことによる数量増工および履行期間の延長
	都市計画道路川尻広面線測量および道路詳細設計業務委託			2023/12/14	20,435,800円	
	秋田市大町五丁目地内ほか 株式会社創研コンサルタント			2024/03/22		
35	建 委託014	道路建設課	非木造建物B調査等 変更前：令和5年6月21日 ～令和5年12月22日 変更後：令和5年6月21日 ～令和6年3月15日	2023/06/20	17,600,000円	詳細調査による床面積等の設計変更および履行期間の延長
	都市計画道路川尻広面線道路改良事業に伴う建物等調査業務委託その12			2023/12/15	14,350,600円	
	秋田市大町六丁目地内 株式会社石川技研コンサルタント			2024/03/15		
36	建 委託013	道路建設課	非木造建物A、B 店舗調査算定 仮住居又は借家人補償算定 移転雑費	2023/06/20	13,596,000円	現地調査の結果、床面積や工作物の数量変更が必要なことによる設計変更
	都市計画道路川尻広面線道路改良事業に伴う建物等調査業務委託その11			2024/03/22	16,577,000円	
	秋田市大町六丁目地内 株式会社測地コンサルタント			2024/03/22		
37	建 委託011	道路建設課	木造建物A調査算定等 変更前：令和5年6月21日 ～令和5年12月22日 変更後：令和5年6月21日 ～令和6年2月29日	2023/06/20	21,538,000円	詳細調査による床面積等の数量の設計変更および履行期間の延長
	都市計画道路川尻広面線道路改良事業に伴う建物等調査業務委託その9			2023/12/20	22,724,900円	
	秋田市大町六丁目地内 シンコウ補償株式会社			2024/02/29		
38	建 委託008	道路建設課	木造建物C調査算定等 変更前：令和5年6月21日 ～令和5年12月22日 変更後：令和5年6月21日 ～令和6年3月22日	2023/06/20	16,808,000円	現地詳細調査による床面積等の設計変更および履行期間
	都市計画道路川尻広面線道路改良事業に伴う建物等調査業務委託その6			2023/12/19	16,412,000円	
	秋田市大町五丁目地内 株式会社眞宮技術			2024/03/22		
39	建 委託002	道路建設課	権利者確認調査	2023/06/06	1,100,000円	権利者確認調査の結果、調査人数が増えたことによる設計変更
	普通河川畑沢川堤防築堤工事に伴う権利者確認業務委託			2024/03/22	2,425,500円	
	雄和種沢字太子前地内ほか 株式会社ウヌマ地域総研			2024/03/22		
40	他 委託003	農地森林整備課	履行期間延長 変更前：令和5年5月31日から令和5年9月15日 変更後：令和5年5月31日から令和5年10月31日	2023/05/30	4,455,000円	履行期間延長願による履行期間の延長。
	大滝山自然公園管理道護岸改修等に伴う測量および設計業務委託			2023/09/07	4,455,000円	
	上新城道川字大滝地内 株式会社石川技研コンサルタント			2023/10/31		

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由	
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)		
	工事場所						完成日
	受注業者名						
業種/業務							
41	他 委託001	教育委員会総務課	調査家屋の居住者と連絡が取れず、調査票の提出を依頼したが調査票の返答がなかったことから、調査範囲から除外	2023/05/23	434,500円	調査家屋の居住者と連絡が取れず、調査票の提出を依頼したが調査票の返答がなかったことから、調査範囲から除外することによる設計変更に伴う減額変更。	
	秋田市立勝平中学校グラウンド改修工事に伴う家屋調査（事前）業務委託			2023/08/17	361,900円		
	秋田市新屋北浜町地内			2023/08/18			
	株式会社汎建築設計事務所						
	建築関係建設コンサルタント業務						