

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務				
	受注業者名					
1	道 舗修015	道路維持課	変更前：令和6年2月28日 ~ 令和6年3月29日 変更前：令和6年2月28日 ~ 令和6年5月16日	2024/02/27	18,218,200円	交通管理者との協議に期間を要するため工事の一部一時中止に伴う工期延長
	市道金足添川線 舗装道改良工事その2	ほ装工事		2024/03/28	18,218,200円	
	外旭川字神田地内ほか 株式会社浜田建設			2024/05/16		
2	農 災004	農地森林整備課	工期延長 変更前：令和6年2月28日から令和6年3月29日 変更後：令和6年2月28日から令和6年5月31日	2024/02/27	4,510,000円	機材の納入に時間を要するため、予定していた施工ができず、工期内に工事を完成することが困難であることによる工期延長。
	農業用施設災害復旧工事 高岡地区	機械器具設置工事		2024/03/29	4,510,000円	
	金足高岡地内 三光テクノ株式会社			2024/05/31		
3	農 災002	農地森林整備課	工期延長 変更前：令和6年2月28日から令和6年3月29日 変更後：令和6年2月28日から令和6年6月28日	2024/02/27	10,175,000円	農地復旧の排土作業に伴う地権者との交渉について、着工前の調整に時間を要することによる工期延長
	農地災害復旧工事 鳥海地区	一般土木工事		2024/03/28	10,175,000円	
	河辺三内字鳥海地内 株式会社田口建設			2024/06/28		
4	公 災害001	公園課	変更前：令和6年2月21日 ~ 令和6年3月29日 変更前：令和6年2月21日 ~ 令和6年8月20日	2024/02/20	12,830,400円	国からの繰越(翌債)承認がおりたことに伴う工期延長
	雄物川河川緑地野球場災害復旧(5災0501号)工事	ほ装工事		2024/03/01	12,830,400円	
	仁井田字新中島地内 株式会社中山組			2024/08/20		
5	駅 東005	駅東地区土地区画 整理事務所	舗装工	2024/02/06	6,575,800円	当初、地下埋設物の引込み時期の未定により計上できなかった歩道舗装について、引込みが完了したことから、これを増工することによる設計変更に伴う増額変更。
	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 都市計画道路山崎広面線ほか2路線築造工事	ほ装工事		2024/03/19	6,762,800円	
	秋田市手形字十七流地内ほか 株式会社アキケン			2024/03/22		
6	他 工041	都市計画課	汚水処理 0立方メートル → 0.9立方メートル	2024/01/30	3,773,000円	ポーリングを実施したところ、掘削残土(汚泥)が発生し、汚泥の運搬処分が必要となったことから汚水処理を増工することによる設計変更に伴う増額変更。
	市道上北手百崎2号線ほか1路線災害復旧応急工事	さく井工事		2024/03/04	3,813,700円	
	山手台二丁目地内 千秋ポーリング株式会社			2024/03/22		
7	道 道路016	道路建設課	側溝蓋	2024/01/30	1,411,300円	近隣土地所有者との協議の結果、安全性を考慮し、側溝蓋を設置する必要があることから設計変更するもの
	市道土崎北六丁目12号線道路改良工事	一般土木工事		2024/03/18	1,790,800円	
	土崎港北六丁目地内 有限会社マルミ建設			2024/03/22		
8	道 他015	道路維持課	取付柱設置	2024/01/18	7,026,800円	電柱から引き込む架空線の車道から地上高が建築限界を侵すため、架空線の地上高確保のための設計変更
	市道川尻広面線明田地下道浸水センサー等設置工事	電気通信工事		2024/03/25	7,115,900円	
	東通観音前地内 株式会社TEAM CNA E&S			2024/03/29		
9	道 交安003	道路建設課	変更前：令和6年1月19日 ~ 令和6年3月22日 変更後：令和6年1月19日 ~ 令和6年5月13日	2024/01/18	36,246,100円	期限延長願が提出されたことによる工期延長
	市道御野場団地2号線歩道改良工事	一般土木工事		2024/03/22	36,246,100円	
	御野場二丁目地内ほか 古城建設株式会社			2024/05/13		
10	他 工040	産業企画課	・間仕切り壁土台と筋違補強の追加 ・土間差筋アンカーの追加 ・分岐開閉器盤の追加等	2023/12/05	8,599,800円	女子トイレと物入れの間の間仕切り壁土台と筋違の補強および男女トイレの土間差筋アンカーの追加等による設計変更に伴う増額変更。
	リフレッシュガーデントイレ改修工事	建築一式工事		2024/03/12	8,889,100円	
	秋田市御所野地蔵田三丁目1番2号 株式会社ベストリア			2024/03/22		

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所					
	受注業者名					
11	道 橋修009	道路維持課	週休2日制モデル工事 表層	2023/11/28	20,532,600円	現況舗装の損傷により舗装面積の増工が必要があることおよび週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更
	市道広域河辺北野田神内線 畑ノ沢橋橋梁補修工事			2024/03/14	20,532,600円	
	河辺北野田高屋字畑ノ沢地内ほか 二葉造園土木株式会社	一般土木工事		2024/03/26		
12	道 橋梁002	道路建設課	変更前：令和5年12月4日 ~ 令和6年3月22日 変更前：令和5年12月4日 ~ 令和6年6月24日	2023/12/01	103,400,000円	工期延長願が提出されたことによる工期延長
	市道川尻新屋線新川橋旧橋撤去工事（下部工）			2024/03/21	103,400,000円	
	新屋豊町地内 株式会社岡精組	一般土木工事		2024/06/24		
13	道 橋修008	道路維持課	変更前：令和5年11月29日 ~ 令和6年3月15日 変更後：令和5年11月29日 ~ 令和6年3月29日	2023/11/28	27,096,300円	河川管理者との協議に時間を要することに伴う工期延長
	市道留見瀬渡ノ波線 八幡橋橋梁撤去工事			2024/03/01	27,096,300円	
	河辺三内字脇袋地内ほか 株式会社岡精組	一般土木工事		2024/03/29		
14	道 道路015	道路建設課	変更前：令和5年11月29日 ~ 令和6年3月22日 変更後：令和5年11月29日 ~ 令和6年5月17日	2023/11/28	39,561,500円	期限延長が提出されたことによる工期延長
	市道川尻寺内線道路改良工事			2024/03/21	39,561,500円	
	山王中園町地内ほか 株式会社加賀屋組	一般土木工事		2024/05/17		
15	公 整備010	公園課	週休2日制モデル工事	2023/11/21	11,876,700円	週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更
	山王帯状緑地および一つ森公園照明灯更新工事			2024/03/13	12,294,700円	
	山王臨海町地内ほか 株式会社加島電気工事	電気工事		2024/03/22		
16	公 整備009	公園課	公園施設等撤去・移設工 運搬処理工・発生材処理（伐採木） 運搬処理工・発生材処理（伐根）	2023/11/21	9,625,000円	伐採木および伐根の運搬・処分量が増工になったことによる設計変更
	千秋公園整備事業 さくら景観整備工事			2024/03/01	9,656,900円	
	千秋公園地内 エコシビル株式会社	造園工事		2024/03/22		
17	道 舗修010	道路維持課	週休2日制モデル工事	2023/11/07	24,454,100円	週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更
	市道金足添川線 舗装道改良工事			2024/03/14	25,231,800円	
	外旭川字大堤地内 豊島建設株式会社	舗装工事		2024/03/22		
18	駅 東003	駅東地区土地区画 整理工事事務所	掘削工 掘削 10立方メートル→19立方メートル 土砂等運搬 10立方メートル→19立方メートル 残土等処分 10立方メートル→19立方メートル	2023/11/07	2,794,000円	着手前測量の結果、路盤施工に伴う土砂掘削等を増工する必要が生じたことによる設計変更に伴う増額変更。
	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 都市計画道路千秋山崎線側道部舗装改修工事			2023/12/13	2,888,600円	
	秋田市手形山崎地内 有限会社東明建設	舗装工事		2023/12/22		
19	道 側溝008	道路維持課	As 搬運機 週休2日制モデル工事	2023/11/07	5,280,000円	道路排入の流入により側溝の敷設位置を変更する必要あることおよび週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更
	市道太田町兎谷地線ほか1路線 側溝改良工事			2024/03/14	5,805,800円	
	檀山城南新町地内 有限会社堀川建設工業	一般土木工事		2024/03/15		
20	他 工038	生活総務課	鋼矢板長さの変更、敷鉄板の追加 ・駐車場仕上を土転圧から砕石敷に変更 ・砕石追加、残土処分追加等	2023/11/07	16,872,900円	既存浄化槽撤去のため、鋼矢板長さの変更および敷鉄板を追加したこと等による設計変更に伴う増額変更。
	上北手地区コミュニティセンター解体工事			2024/03/19	17,837,600円	
	秋田市上北手猿田字四ツ小屋29番地1、秋田市上北手猿田字館ノ下103番地1のうち 塚田工業株式会社	解体工事		2024/03/19		

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由	
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)		
	工事場所	業種/業務					
	受注業者名						
21	道 交安002	道路維持課	防護柵設置工 転落防止柵設置工 転落防止柵撤去工	2023/10/31	6,249,100円	新設する防護柵の端部と橋梁高欄の間にある転落防止柵が腐食しており、歩行者の転落の恐れがあるため、既設転落防止柵の撤去および新設を増工することによる設計変更。	
	市道旭南三丁目4号線交通安全施設防護柵設置工事			2024/01/31	6,657,200円		
	旭南三丁目地内	一般土木工事		2024/03/15			
	株式会社スミテック						
22	他 工037	大森山動物園	・水替工の増工 ・大型土のうの増工等	2023/10/31	19,998,000円	護岸基礎ブロックを設置するため掘削したところ、塩水からの流入水が想定より多く、水替工を作業時排水から常時排水へ変更し、ポンプ設置台数を増設したこと等による設計変更に伴う増額変更。	
	大森山公園整備事業 塩曳潟護岸整備工事			2024/02/29	20,031,000円		
	秋田市浜田字潟端地内	一般土木工事		2024/02/29			
	株式会社松本造園土木						
23	河 川008	道路建設課	変更前：令和5年11月1日 ~ 令和6年3月15日 変更前：令和5年11月1日 ~ 令和6年4月26日	2023/10/31	21,670,000円	工事期間中の降雪および気温上昇により河川水位が下がらないことによる工期内完成が困難なため工期延長するもの	
	準用河川会沢川護岸整備工事	一般土木工事		2024/03/13	21,670,000円		
	河辺三内字道山地内ほか			株式会社田口建設			2024/04/26
	株式会社田口建設						
24	河 川009	道路建設課	土砂等運搬 週休2日制補正	2023/10/31	6,812,300円	当初の建設発生土処分地が受け入れ不可により処分地変更の必要があることおよび週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更	
	普通河川豊巻水路環境整備工事	一般土木工事		2024/03/01	10,749,200円		
	豊岩豊巻字下川原地内ほか			株式会社大辰建設			2024/03/15
	株式会社大辰建設						
25	道 道路013	道路建設課	般運搬 般処分	2023/10/31	9,028,800円	当初想定以上のコンクリート構造物が確認されたため、撤去および運搬処分の増工に伴う設計変更	
	市道広面小学校1号線道路改良工事	一般土木工事		2024/03/06	9,048,600円		
	広面字近藤堰添地内ほか			有限会社マルミ建設			2024/03/22
	有限会社マルミ建設						
26	道 橋修007	道路維持課	小口止めコンクリート(添川六号橋) 週休2日制モデル工事	2023/10/24	10,362,000円	小口止めコンクリート面積の増工が必要なおよび週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更	
	市道添川7号線添川六号橋ほか1橋橋梁補修工事	一般土木工事		2024/03/14	11,429,000円		
	添川字太田地内ほか			二葉造園土木株式会社			2024/03/15
	二葉造園土木株式会社						
27	公 整備007	公園課	整地工 公園整地 植栽工 地被類植栽工	2023/10/17	12,100,000円	公園整地・張芝の増工および週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更	
	グリーンインフラ公園緑地整備事業 保戸野千代田町街区公園整備工事	造園工事		2024/03/22	13,000,900円		
	保戸野千代田町地内			株式会社松美造園建設工業			2024/03/22
	株式会社松美造園建設工業						
28	道 橋修005	道路維持課	週休2日制モデル工事 ひび割れ注入工法 断面修復工	2023/10/10	9,695,400円	着手前調査の結果、ひび割れ補修工および断面修復工の増工が必要になったことおよび週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更	
	市道仁井田下新田1号線 柳林橋橋梁補修工事	一般土木工事		2024/03/08	10,640,300円		
	仁井田字下新田地内			二葉造園土木株式会社			2024/03/08
	二葉造園土木株式会社						
29	道 道路010	道路建設課	コンクリート構造物取壊し 般運搬 般処分 週休2日制補正	2023/10/10	30,774,700円	コンクリート構造物の撤去・運搬処分の増工および週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更	
	市道さつき台団地1号線道路改良工事	一般土木工事		2024/03/22	37,310,900円		
	寺内蛭根三丁目地内ほか			有限会社ワカナ技建			2024/03/22
	有限会社ワカナ技建						
30	道 舗修008	道路維持課	週休2日制モデル工事	2023/10/03	26,530,900円	週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更	
	市道土崎中央線 舗装道改良工事	ほ装工事		2024/03/12	27,574,800円		
	土崎港中央三丁目地内ほか			株式会社伊藤組			2024/03/22
	株式会社伊藤組						

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務				
	受注業者名					
31	道 舗修009	道路維持課	週休2日制モデル工事 表層	2023/10/03	26,409,900円	週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更
	市道新都市12号線 舗装道改良工事			2024/03/18	27,568,200円	
	御所野地藏田二丁目地内ほか 藤重建設株式会社	ほ装工事		2024/03/22		
32	道 舗修007	道路維持課	交通誘導警備員 76人 → 111人	2023/10/03	28,799,100円	近傍にある大学病院へ向かう緊急搬送車両の円滑な通行を確保するため、交通誘導員を増員する必要があることから設計変更するもの
	市道運沼手形山線ほか1路線舗装道改良工事	一般土木工事		2024/03/12	29,155,500円	
	広面字運沼地内 古城建設株式会社			2024/03/15		
33	学 校036	教育委員会総務課	・アスファルト舗装撤去・復旧面積の変更 ・内部天井部木額縁の取りやめ等	2023/09/29	66,550,000円	テニスコート防球ネットの支柱が外部足場、搬入車両の支障となることから撤去再設置を行うこと等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市立桜中学校昇降機棟増築工事	建築一式工事		2024/03/12	66,867,900円	
	秋田市桜台一丁目1番1号 藤重建設株式会社			2024/03/15		
34	道 側溝006	道路維持課	ボックスカルバート500型 ボックスカルバート600型	2023/09/26	14,790,600円	現地測定の結果、排水構造物の規格を変更するため設計変更するもの
	市道学園団地1号線ほか1路線 側溝改良工事	一般土木工事		2024/03/18	14,592,600円	
	河辺北野田高屋字雷谷地地内ほか 株式会社リユーフ建設			2024/03/21		
35	道 橋修004	道路維持課	水替工	2023/09/26	17,998,200円	排水ポンプを増台することに伴う設計変更
	市道二十町深沢線 深沢二号橋ほか1橋橋梁補修工事	一般土木工事		2024/03/25	18,176,400円	
	下浜羽川字小金沢地内 有限会社TAGUCHIコーポレーション			2024/03/25		
36	河 川006	道路建設課	河床等掘削 敷鉄板設置・撤去 週休2日制補正	2023/09/26	4,217,400円	着手前測定の結果、河床等掘削の増工の必要があることおよび週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更
	準用河川会沢川環境整備工事	一般土木工事		2024/02/26	5,336,100円	
	河辺三内字小貝沢地内ほか 株式会社ケーワイズ			2024/03/15		
37	公 整備006	公園課	公園土工 残土処理工 作業ヤード整備工	2023/09/19	43,318,000円	コンクリート基礎の増工、掘削範囲・残土処分量の増加および作業スペース確保のヤード造成に伴う設計変更
	公園施設長寿命化整備事業 千秋公園東側ポケットパークデッキ更新工事	一般土木工事		2024/03/22	54,129,900円	
	千秋明徳町地内 株式会社住建トレーディング			2024/03/22		
38	他 工029	スポーツ振興課	・鉄骨素地調整補助剤の追加	2023/09/19	22,825,000円	鉄部の錆による浸食が激しいことから、錆の成長を防止する鉄骨素地調整補助剤の追加を行うことによる設計変更に伴う増額変更。
	八橋硬式野球場1塁側鉄骨改修工事	建築一式工事		2023/12/04	23,940,400円	
	秋田市八橋運動公園1番7号 株式会社リユーフ建設			2023/12/08		
39	農 林006	農地森林整備課	護岸工 H=1.95~3.0m 3.6m → 0.0m 護岸工 H=1.5~1.75m 0.0m → 4.4m	2023/09/19	6,160,000円	掘削したところ軟岩が確認されたことから、協議の結果、護岸工等の施工方法を見直す必要が生じたこと等による設計変更に伴う減額変更。
	林道白熊線横断管渠改修工事	一般土木工事		2024/02/26	6,105,000円	
	河辺戸島字酌子地内 株式会社スミテック			2024/02/28		
40	道 側溝005	道路維持課	週休2日制モデル工事	2023/09/19	18,350,200円	週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更
	市道薬師田12号線側溝改良工事	一般土木工事		2024/03/06	19,048,700円	
	飯島字薬師田地内 二葉造園土木株式会社			2024/03/15		

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務				
	受注業者名					
41	道 舗修006 市道浜ナシ山港北線 舗装道改良工事	道路維持課	掘削 残土運搬処分 アスファルト搬運処分	2023/09/19	11,935,000円	掘削工および残土運搬処分の増工による設計変更
	土崎港相染町字浜ナシ山地内	ほ装工事	変更前：令和5年9月20日 ～ 令和5年12月15日 変更後：令和5年9月20日 ～ 令和5年12月27日	2023/12/27	11,953,700円	
	丸神建設株式会社			2023/12/27		
42	道 舗修005 市道手形休下町住吉町2号線舗装道改良工事	道路維持課	プレキャストL型側溝等	2023/09/12	17,317,300円	排水不良箇所のL型側溝の新設撤去等に伴う設計変更
	手形休下町地内ほか	ほ装工事	雨水樹L型縁塊	2023/12/19	19,320,400円	
	株式会社加賀屋組			2023/12/21		
43	道 道路008 市道通六線ほか1路線道路改良工事	道路建設課	自由勾配側溝	2023/09/12	7,097,200円	側溝敷設位置の変更に伴う設計変更
	將軍野東二丁目地内ほか	一般土木工事		2023/12/21	6,997,100円	
	有限会社マルミ建設			2024/03/22		
44	他 工028 秋田市南浜地域活動支援センター外壁等改修工事	障がい福祉課	・外壁鉄骨下地補強、さび止め塗装の追加等 工期延長	2023/09/12	15,620,000円	サイディング撤去後、鉄骨下地の腐食が確認されたため、さび止め塗装およびボンデ鋼板による補強を追加すること等による設計変更に伴う増額変更および天候不良により工程に遅れが生じたことによる工期延長。
	秋田市新屋南浜町7番10号	建築一式工事	変更前：令和5年9月13日から令和5年12月15日 変更後：令和5年9月13日から令和6年1月26日	2023/12/06	17,383,300円	
	株式会社佐々木工務店			2024/01/26		
45	他 工027 秋田テルサ男女浴槽ろ過装置更新工事	産業企画課	・残留塩素測定管のルート変更および架空配管支持のためさや管を追加	2023/09/12	8,177,400円	残留塩素測定管のルート変更および架空配管支持のためさや管の追加等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市御所野地蔵田三丁目1番1号	管工事	・動力制御盤から機器までの配線ルートおよび電線管等の仕様変更等	2023/12/21	8,576,700円	
	山二施設工業株式会社			2023/12/28		
46	道 他010 御所野堆雪場整備工事	道路維持課	変更前：令和5年9月13日 ～ 令和5年11月30日 変更後：令和5年9月13日 ～ 令和6年1月31日	2023/09/12	5,841,000円	高耐圧ポリエチレンリブ管の納期の遅れに伴う工期延長
	御所野下堤四丁目地内	一般土木工事		2023/10/11	5,841,000円	
	有限会社育栄テクノ			2024/01/31		
47	他 工026 河辺三内字野崎防火水槽（5-41号）解体撤去工事	警防課	・試掘費用の追加 ・鋼矢板の施工取りやめ ・工事ヤード部分の掘削追加等	2023/09/12	5,621,000円	鋼矢板の施工を取りやめたこと等による設計変更に伴う減額変更。
	秋田市河辺三内字野崎43番地10	解体工事		2024/01/11	3,889,600円	
	株式会社ヨコヤマコーポレーション			2024/01/19		
48	道 道路004 市道浜ナシ山港北線道路改良工事	道路建設課	長寿命化舗装用ポリマー改質アスファルト	2023/08/29	21,730,500円	舗装構成変更に伴う設計変更
	土崎港古川町地内	一般土木工事		2024/03/22	29,096,100円	
	株式会社田口建設			2024/03/22		
49	道 道路006 市道仁井田仲谷地五十五枚線道路改良工事	道路建設課	水替工 週休2日制補正	2023/08/29	9,017,800円	水替工の増工、週休2日制モデル工事の実績確認および工期延長
	仁井田字沖谷地地内	一般土木工事	変更前：令和5年8月30日 ～ 令和5年12月15日 変更後：令和5年8月30日 ～ 令和5年12月22日	2023/12/12	10,651,300円	
	二葉造園土木株式会社			2023/12/22		
50	他 工023 高清水児童センター屋根および外壁改修工事	子ども育成課	・テラス床面のモルタル補修追加 ・既存木下地の補修追加	2023/08/29	23,672,000円	テラス床面のコンクリートの劣化がみられるため、モルタル補修を追加したこと等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市將軍野南一丁目2番21号	建築一式工事	・電気事業者および通信事業者の負担金	2023/11/24	23,751,200円	
	株式会社鈴兼工務店			2023/11/30		

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
51	道 道路005	道路建設課	変更前：令和5年9月1日 ~ 令和6年3月22日 変更後：令和5年9月1日 ~ 令和6年5月31日	2023/08/31	85,228,000円	工期延長願が提出されたことによる工期延長
	市道川尻総社通り線電線共同溝工事			2024/03/22	85,228,000円	
	川元むつみ町地内ほか	一般土木工事		2024/05/31		
	古城建設株式会社					
52	農 林004	農地森林整備課	簡易法砕工 244.2平方メートル → 248.4平方メートル	2023/08/24	7,865,000円	斜面整地完了後の法砕施工面積を測量した結果、法砕工の面積を増工する必要が生じたことによる設計変更に伴う増額変更。
	県単局所防災事業治山工事 中村地区			2023/12/06	7,984,900円	
	雄和碓田字中村地内	一般土木工事		2024/01/31		
	株式会社スミテック					
53	道 橋修003	道路維持課	和田3号橋 表層 (t = 40mm) 表層 (t = 30mm)	2023/08/24	6,380,000円	アスファルト殻運搬処分の増工および舗装面積の増工に伴う設計変更
	市道式田4号線 式田5号橋ほか1橋橋梁補修工事			2024/03/14	7,015,800円	
	河辺和田字式田下袋地内ほか	一般土木工事		2024/03/15		
	株式会社スミテック					
54	道 道路003	道路建設課	コンクリート構造物取壊し 殻運搬 殻処分	2023/08/08	8,948,500円	当初想定以上のコンクリート構造物の撤去および運搬処分の増工が必要なことによる設計変更
	市道仁井田新田一丁目2号線道路改良工事			2024/03/11	10,319,100円	
	仁井田新田一丁目地内	一般土木工事		2024/03/22		
	株式会社石黒組					
55	公 整備004	公園課	遊具組立設置工 滑台 水飲み場工 給水装置	2023/08/08	7,755,000円	給水装置等の更新に伴う設計変更
	都市公園バリアフリー化事業 神田第二街区公園整備工事			2023/12/14	9,123,400円	
	外旭川字神田地内	造園工事		2023/12/15		
	有限会社相原林業					
56	公 整備005	公園課	・ポンプ室のステップの追加 ・腐食している区画用ボールの更新 ・ポンプ室の防振継手の取付個数変更	2023/08/08	13,860,000円	ポンプ室にステップの追加、腐食しているボールの更新およびポンプ室の取付個数変更に伴う設計変更
	公園施設長寿命化整備事業 千秋公園給水設備更新工事			2024/01/09	14,176,800円	
	千秋公園地内	管工事		2024/01/26		
	清三屋施設工業株式会社					
57	道 他008	道路維持課	充てん工法 → 欠損部補修	2023/08/08	4,895,000円	天端コンクリートのひび割れによる工法変更の結果、減額に伴う設計変更
	市道臨海新川向線擁壁塗装工事			2023/11/28	4,873,000円	
	寺内蛭根一丁目地内	一般塗装工事		2023/11/30		
	株式会社タカベン					
58	学 校034	教育委員会総務課	・渡り廊下1屋根の側溝に水切部材追加 ・既存鉄骨梁の耐火被覆剥離部補修工事の追加 ・渡り廊下1鉄骨土台腐食部の補強工事追加	2023/08/10	128,260,000円	渡り廊下1において鉄骨土台が部分的に著しく腐食しており、ケレンを行う際に欠損の恐れがあるため、鉄骨補強工事を追加したこと等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市立河辺中学校屋内運動場屋根および外壁改修工事			2024/03/05	131,166,200円	
	秋田市河辺北野田高屋字雷谷地84番地	建築一式工事		2024/03/15		
	株式会社足利工務店					
59	道 道路002	道路建設課	コンクリート構造物取壊し 殻運搬処分 週休2日制補正	2023/08/08	20,517,200円	既設コンクリート構造物の撤去処分が必要なことおよび週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更
	広面字近藤堰添地内道路排水路等整備工事			2024/03/14	23,791,900円	
	広面字近藤堰添地内ほか	一般土木工事		2024/03/15		
	株式会社伊太土木					
60	他 工019	警防課	・布基礎立ち上がり幅変更によるコンクリートの数量変更 ・既設給水管の位置確認のための試験掘範囲の増加 ・舗装本復旧範囲の増加等	2023/08/08	38,687,000円	布基礎立ち上がり幅を変更したことおよび既設給水管の位置を確認するための試験掘範囲が増加したこと等による設計変更に伴う増額変更。
	消防団器具置場等新築工事 (雄和第一分団)			2023/12/20	39,721,000円	
	秋田市雄和新波寺沢32-16	建築一式工事		2023/12/22		
	株式会社建トレーディング					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所					
	受注業者名					
61	他 工018	環境都市推進課	・便槽を全撤去から上端のみ撤去に変更 ・屋内給水管の経路の変更および凍結防止ヒーターの数量の変更 ・ヒーター用コンセントの数量の変更	2023/08/08	24,750,000円	屋内給水管の経路の変更およびそれに伴う凍結防止ヒーターの数量の変更等による設計変更に伴う増額変更。
	下浜駅公衆トイレ改築工事			2024/02/08	24,902,900円	
	秋田市下浜羽川字下野1番地3 株式会社アールシー・テック	建築一式工事		2024/02/16		
62	学 校035	教育委員会総務課	・消火配管貫通口コア抜き径の増径による増額 ・作業用足場の仮設範囲および運搬方法の変更による増額等	2023/08/01	16,324,000円	消火配管貫通口コア抜き径の増径および作業用足場の仮設範囲と運搬方法の変更等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市立旭川小学校管理・普通教室棟内部改修機械設備工事			2023/11/29	16,672,700円	
	秋田市手形字オノ浜63番地 互大設備工業株式会社	管工事		2023/11/30		
63	住 建002	住宅整備課	・外壁躯体改修数量の変更 ・3階バルコニー部の通気口キャップの撤去・新設等	2023/07/28	50,930,000円	外壁躯体改修数量の変更およびサッシ廻りのシーリング数量の変更等による設計変更に伴う減額変更。
	横森市宮住宅5号棟外壁塗装工事	一般塗装工事		2023/12/20	50,888,200円	
	秋田市横森五丁目6番 株式会社刀根商店			2024/01/12		
64	道 道路001	道路建設課	般運搬 般処分 週休2日制モデル工事	2023/07/25	15,495,700円	アスファルト般の運搬処分増工および週休2日制モデル工事の実績が確認できたことによる設計変更
	市道大堰反線道路改良工事	ほ装工事		2023/12/01	17,867,300円	
	南通宮田地内ほか 株式会社英明工務店			2023/12/08		
65	公 整備003	公園課	・時鐘搬出方法の変更 ・既存外構高さ調整のための砕石敷き等 ・自動鐘打ち機の全面的なオーバーホール ・時鐘搬出方法の再検討に伴う工期延長（～令和6年3月22日）	2023/07/28	55,770,000円	既存鐘樓の床が著しく劣化しており、安全面を考慮し、曳家工法の搬出手順の変更等に伴う設計変更
	千秋公園整備事業 鐘楼更新整備工事	建築一式工事		2024/02/06	57,415,600円	
	千秋公園地内 山建開発株式会社			2024/03/22		
66	住 建001	住宅整備課	・外壁躯体改修数量の変更 ・室外機数量の変更等	2023/07/28	88,913,000円	外壁躯体改修数量の増加等による設計変更に伴う増額変更および工期延長。
	横森市宮住宅2号棟外壁塗装工事	一般塗装工事		2024/01/19	96,371,000円	
	秋田市横森五丁目6番 三建塗装株式会社			2024/02/26		
67	道 側溝004	道路維持課	週休2日制モデル工事	2023/07/18	17,504,300円	週休2日制モデル工事の実績確認ができたことによる設計変更
	市道榑山石塚町24号線側溝改良工事	一般土木工事		2023/11/30	17,828,800円	
	榑山石塚町地内 桂造園土木株式会社			2023/11/30		
68	道 側溝003	道路維持課	構造物取壊し工	2023/07/18	16,688,100円	構造物取壊し工を増工する必要があることから設計変更するもの
	市道土崎西四丁目五丁目2号線側溝改良工事	一般土木工事		2024/03/14	16,765,100円	
	土崎港西四丁目地内 有限会社TAGUCHIコーポレーション			2024/03/15		
69	道 他006	道路維持課	表層	2023/07/20	126,170,000円	送水本管理設置位置の変更により舗装工増工の設計変更
	市道川尻広面線融雪施設改良工事	一般土木工事		2023/12/19	127,810,100円	
	中通五丁目地内ほか 古城建設株式会社			2023/12/20		
70	学 校032	教育委員会総務課	・外壁補修数量の変更 ・外壁塗装の仕様変更等	2023/07/18	22,742,500円	既存塗膜除去後に外壁調査を行った結果、当初補修数量と差異が生じたこと等による設計変更に伴う増額変更および工期延長。
	秋田市立河辺小学校教室・管理室棟外壁塗装工事			一般塗装工事	2023/11/24	
	秋田市河辺和田字岡村164番地1 株式会社タカベン	2024/01/26				

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務				
71	他 工012	スポーツ振興課	・軒先腐食部の撤去および補強 ・外壁補修数量の変更等	2023/07/14	88,880,000円	軒先腐食部の撤去および補強工事の追加等による設計変更に伴う増額変更および工期延長。
	秋田市立茨島体育館外壁等改修工事			2023/12/07	95,002,600円	
	秋田市茨島一丁目4番71号 株式会社佐々木組			建築一式工事	2024/01/19	
72	駅 東002	駅東地区土地区画 整理工事事務所	・U型側溝、自由勾配側溝（基礎版） ・路体（築堤）盛土、RC-40等	2023/07/14	51,150,000円	区画道路6-84号線の側溝基礎コンクリートについて、通行規制の早期解除ならびに地下埋設物の引込み期間を考慮し、現場打ちからプレキャスト製品へ変更すること等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 区画道路6-84号線ほか4路線築造工事			2024/03/21	59,249,300円	
	秋田市手形字十七流地内 中央土建株式会社			一般土木工事	2024/03/22	
73	学 校031	教育委員会総務課	・給水設備のバルブ仕様変更およびバルブ設置箇所追加による減額 ・電気配線敷設ルート変更による減額 ・アスベスト調査範囲変更による減額等	2023/07/11	18,810,000円	給水設備のバルブ仕様変更およびバルブ設置箇所追加や電気配線敷設ルート変更等による設計変更に伴う減額変更。
	秋田市立外旭川小学校上水直結工事			2023/11/21	18,502,000円	
	秋田市外旭川字梶ノ目262番地2 日管設備工業株式会社			管工事	2023/11/24	
74	学 校030	教育委員会総務課	・外構工事における電線管およびハンドホール部材の追加 ・高圧ケーブルおよび電線管の一部再敷設等	2023/07/11	7,927,700円	設計図面と設計書においてFEPの数量に相違があったため、数量変更を行うこと等による設計変更に伴う増額変更および工期延長。
	秋田市立飯島中学校高圧ケーブル更新工事			2024/01/10	9,058,500円	
	秋田市飯島字田尻堰越48番地 有限会社菅原電設			電気工事	2024/02/29	
75	学 校033	教育委員会総務課	・総合盤の幹線の追加および予備配管の追加 ・空気管および分布型感知器の追加 ・照明器具Bの個数減等	2023/07/11	21,810,800円	ネット回線の切り直し工事について、当初2本の引込み予定だったが、現地調査の結果、ほかにも回線があったことから、切り直し費用を追加したこと等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市立外旭川中学校屋内運動場大規模改造電気設備工事			2024/02/14	25,822,500円	
	秋田市外旭川字梶ノ目50番地 株式会社ライオン			電気工事	2024/02/29	
76	学 校027	教育委員会総務課	・トイレビット内汚水配管の配管敷設ルート変更 ・屋外汚水配管埋設深さ変更 ・渡り廊下最西端ルーフトレン配管更新等	2023/07/11	32,395,000円	トイレビット内汚水配管の配管敷設ルート変更および屋外汚水配管埋設深さ変更等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市立外旭川中学校屋内運動場大規模改造機械設備工事			2024/02/07	33,459,800円	
	秋田市外旭川字梶ノ目50番地 羽後設備株式会社			管工事	2024/02/29	
77	河 川003	道路建設課	変更前：令和5年7月12日 ~ 令和5年10月27日 変更前：令和5年7月12日 ~ 令和5年11月30日	2023/07/11	5,217,300円	11/17図面の変更 10/13鋼材製の製作遅延による工期延長
	仁井田地区内水対策工事			2023/11/17	5,217,300円	
	仁井田二ツ屋二丁目地内ほか 有限会社堀川建設工業			一般土木工事	2023/11/30	
78	道 舗修004	道路維持課	表層 週休2日制モデル工事	2023/07/04	6,949,800円	交差点内の路面排水処理のための舗装面積増工および週休2日制モデル工事の実績確認に伴う設計変更
	市道長野2号線ほか1路線 舗装道改良工事			2023/09/28	7,771,500円	
	飯島長野上町地内ほか 二葉造園土木株式会社			ほ装工事	2023/09/29	
79	道 側溝002	道路維持課	表層 表層（夜間） 交通誘導警備員	2023/07/04	19,212,600円	夜間施工・交通誘導警備員の増工および週休2日制モデル工事の実績が確認できたことによる設計変更
	市道太田町兎谷地線 側溝改良工事			2023/12/12	20,207,000円	
	橋山太田町地内 二葉造園土木株式会社			一般土木工事	2023/12/20	
80	住 他003	住宅整備課	・火災警報器の撤去および新設数の減少	2023/07/04	4,260,300円	住民の要望および住民と連絡が取れない住戸があり、工期内の施工ができないことから、納品対応に変更すること等による設計変更に伴う減額変更。
	四ツ谷市営住宅5、6号棟住宅用火災警報器取替工事			2023/10/27	4,030,400円	
	秋田市將軍野堰越8番 有限会社桜田電気工事			電気工事	2023/10/31	

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種 / 業務				
	受注業者名					
81	住 他001 四ツ谷市営住宅1、2号棟住宅用火災警報器 取替工事	住宅整備課	・火災警報器の撤去および新設数の減少	2023/07/04	4,213,000円	施工不能箇所があり、工期内の施工ができないことから、納品対応に変更することによる設計変更に伴う減額変更。
	秋田市將軍野堰越8番 株式会社TEAM CNA E&S	電気工事		2023/10/27	4,173,400円	
	2023/10/31					
82	住 他002 四ツ谷市営住宅3、4号棟住宅用火災警報器 取替工事	住宅整備課	・火災警報器の撤去および新設数の減少	2023/07/04	4,237,200円	住民の要望および住民と連絡が取れない住戸があり、工期内の施工ができないことから、納品対応に変更することによる設計変更に伴う減額変更。
	秋田市將軍野堰越8番 株式会社TEAM CNA E&S	電気工事		2023/10/27	4,118,400円	
	2023/10/31					
83	駅 東001 秋田駅東第三地区土地区画整理事業 区画道路 路6-39号線ほか3路線築造工事	駅東地区土地区画整理工事事務所	排水構造物工 ブレキャストU型側溝 192m → 106m 自由勾配側溝 300型 78m → 164m ベンチボックス 11m → 17m 等	2023/07/04	21,635,900円	当初、区間道路6-44号線の既設舗装については、次期工事まで残置することとしていたが、沿線宅地への乗入れ確保のため撤去等が必要となったこと等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市手形字西谷地地内 株式会社リ्यूフ建設	一般土木工事	2024/03/19	23,104,400円		
	2024/03/22					
84	学 校025 秋田市立旭川小学校管理・普通教室棟内部改修建築工事	教育委員会総務課	・交通誘導員の配置日を搬出入時から常時に変更	2023/07/07	62,480,000円	交通誘導員の配置日について、資材等の搬出入時としていたところ、学校からの要望により、工期内常時配置に変更することによる設計変更に伴う増額変更。
	秋田市手形字オノ浜63番地 加藤建設株式会社	建築一式工事		2023/11/06	63,650,400円	
	2023/11/30					
85	学 校026 秋田市立飯島中学校グラウンド改修工事	教育委員会総務課	ベンチ 0脚 → 8脚 防護マット 0箇所 → 4箇所 助走路 0枚 → 2枚 等	2023/07/07	118,580,000円	既設排水管と接続するために雨水槽の深さを変更する必要があったこと、また助走路などの競技施設類が老朽化により、交換する必要があったこと等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市飯島字田尻堰越48番地 秋田舗道株式会社	舗装工事		2024/01/26	130,692,100円	
	2024/01/31					
86	学 校020 秋田市立川尻小学校管理室棟・クラブハウス 棟トイレ改修電気設備工事	教育委員会総務課	・警報接点付漏電遮断器の納期遅延に伴う仕様変更 ・機械警備配線の切り回しに伴う電線管の追加	2023/06/27	6,627,500円	機械警備配線の切り回しに伴う電線管を追加したこと等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市川尻みよし町8番31号 有限会社三浦電設	電気工事		2023/11/24	6,636,300円	
	2023/11/30					
87	道 舗修003 市道下飯島4号線 舗装道改良工事	道路維持課	変更前：令和5年6月28日 ~ 令和5年10月31日 変更後：令和5年6月28日 ~ 令和5年11月30日	2023/06/27	8,444,700円	現況路盤厚の不足による下層路盤工・掘削残土処理工の増工に伴う設計変更および工期延長
	飯島美砂町地内ほか 大和施工建設株式会社	舗装工事		2023/10/31	10,890,000円	
	2023/11/30					
88	学 校016 秋田市立川尻小学校管理室棟・クラブハウス 棟トイレ改修建築工事	教育委員会総務課	・外部車両搬入口の樹木の剪定追加 ・外部作業足場の設置等 工期延長 変更前：令和5年6月28日から令和5年11月30日 変更後：令和5年6月28日から令和5年12月11日	2023/06/27	33,550,000円	資材搬入の際、車両搬入口の樹木が支障となることから樹木枝の一部剪定を行うこと等による設計変更に伴う増額変更および学校行事との工程の調整に伴う工期延長。
	秋田市川尻みよし町8番31号 株式会社水原工務店	建築一式工事		2023/11/30	34,263,900円	
	2023/12/11					
89	学 校018 秋田市立飯島南小学校校舎棟東側トイレ改修 建築工事	教育委員会総務課	・樹木伐採・抜根の追加 ・天井点検口の数量変更 ・外壁クラック部の補修追加等	2023/06/27	31,878,000円	グラウンドに設ける工事ヤードへの仮設物搬入にあたり、大型車両の乗入れに支障となる樹木の伐採および抜根を行うこと等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市飯島西袋一丁目1番2号 奥羽住宅産業株式会社	建築一式工事		2023/11/27	32,546,800円	
	2023/11/30					
90	学 校022 秋田市立築山小学校特別・普通教室棟トイレ 改修電気設備工事	教育委員会総務課	・PS点検スペース確保のため、既存電気配管の盛り変え ・個別オイルタンク移設に伴う電磁弁電源の撤去・更新	2023/06/27	3,496,900円	PSの点検スペース確保のため、既存電気配管の盛り変えおよび個別オイルタンク移設に伴い、電磁弁電源の撤去および更新による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市橋山古川新町55番地の1 株式会社イーテック	電気工事		2023/11/21	3,771,900円	
	2023/11/30					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所 受注業者名					
91	他 工008	生活総務課	コンクリート構造物取壊し 般運搬 般処分	2023/06/30	109,780,000円	コンクリート構造物取壊し等の増工に伴う設計変更
	北部墓地(第3期)造成工事	造園工事		2023/12/14	109,843,800円	
	飯島字堀川地内 むつみ造園土木株式会社			2023/12/20		
92	学 校017	教育委員会総務課	・水抜き用のドレン管の管種変更 ・汚水枦と汚水管の数量変更 ・工事ヤード内に砕石を敷均しした費用等	2023/06/27	35,068,000円	水抜き用のドレン管の管種変更および汚水枦と汚水管の数量変更等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市立川尻小学校管理室棟・クラブハウス棟トイレ改修機械設備工事	管工事		2023/11/29	35,473,900円	
	秋田市川尻みよし町8番31号 株式会社渡部工業			2023/11/30		
93	学 校012	教育委員会総務課	・軽量鉄骨天井下地の振れ止め補強の追加等	2023/06/27	30,415,000円	3階部分の軽量鉄骨天井下地について、ふとところが1.5メートル以上となるため振れ止め補強を追加したこと等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市立土崎中学校管理室棟トイレ改修建築工事	建築一式工事		2023/12/06	31,039,800円	
	秋田市土崎港北一丁目3番1号 石井建設株式会社			2023/12/15		
94	学 校021	教育委員会総務課	・照明器具の仕様変更	2023/06/27	4,429,700円	洗面所上部の照明ボックスの内寸法を測定した結果、照明器具の取付けに支障となる寸法であったため、照明器具を変更したことによる設計変更に伴う減額変更。
	秋田市立御野場中学校管理・特別教室棟トイレ改修電気設備工事	電気工事		2023/12/04	4,409,900円	
	秋田市仁井田字中新田223番地 有限会社三浦電設			2023/12/15		
95	学 校028	教育委員会総務課	・3階トイレ給水方式を加圧給水方式から上水直結方式に変更したことによる減額 ・外部足場の幅をW=600からW=1,500に変更したことによる増額等	2023/06/27	23,650,000円	来年度、当該小学校の上水直結工事を予定しているに伴い、3階トイレ給水方式を加圧給水方式から上水直結方式に変更したこと等による設計変更に伴う減額変更。
	秋田市立飯島南小学校校舎棟東側トイレ改修機械設備工事	管工事		2023/11/08	23,551,000円	
	秋田市飯島西袋一丁目1番2号 株式会社佐藤設備工業			2023/11/30		
96	学 校023	教育委員会総務課	・はつり作業に伴う配管配線の切り直し	2023/06/27	4,331,800円	別途工事において、1階保健室の土間解体を行ったところ、既存配管が露出したため、配管の切り直しを追加したことによる設計変更に伴う増額変更。
	秋田市立土崎中学校管理室棟トイレ改修電気設備工事	電気工事		2023/12/05	4,380,200円	
	秋田市土崎港北一丁目3番1号 有限会社桜田電気工事			2023/12/15		
97	公 整備002	公園課	植栽工 地被類植栽工 張芝	2023/06/20	2,530,000円	週休2日制モデル工事の実績確認および伐採箇所・滑台設置箇所に関する設計変更
	グリーンインフラ公園緑地整備事業 潟中島第一街区公園整備工事	造園工事		2023/10/13	2,669,700円	
	大住三丁目地内 二葉造園土木株式会社			2023/10/20		
98	学 校014	教育委員会総務課	・床の改修方法変更 ・床押え金物の取り止め ・特別教室棟外壁補修数量の変更等	2023/06/22	64,548,000円	床の構造が既存図と異なり、床の改修方法を変更したことおよび特別教室棟の既存塗膜除去後に外壁調査を行った結果、当初補修数量と差異が生じたこと等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市立築山小学校特別・普通教室棟トイレ改修建築工事および特別教室棟・屋内運動場外壁改修工事	建築一式工事		2023/11/29	67,939,300円	
	秋田市橋山古川新町55番地の1 株式会社トクミツ建築企画			2023/11/30		
99	学 校015	教育委員会総務課	・保健室土間解体時に設計図と土間構成が相違していたことに伴う復旧方法の変更 ・受水槽室外部扉のドアノブ不良に伴う交換等	2023/06/20	30,558,000円	保健室土間解体時に設計図と土間構成が相違していたことに伴う復旧方法の変更および受水槽室外部扉のドアノブ不良に伴う交換等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市立土崎中学校上水直結および管理室棟トイレ改修機械設備工事	管工事		2023/11/29	30,875,900円	
	秋田市土崎港北一丁目3番1号 株式会社カミオ			2023/12/15		
100	学 校008	教育委員会総務課	・配置および平面プランの変更 ・給水栓改修の追加 ・アスファルト舗装の数量変更等	2023/06/13	48,598,000円	新設部室棟の位置について、墨出しを行ったところ、既存屋体棟との距離に当初設計と差異が生じたため、配置およびプランを変更すること等による設計変更。
	秋田市立勝平中学校部室棟改築工事	建築一式工事		2023/12/04	48,598,000円	
	秋田市新屋北浜町13番1号 大友建設株式会社			2023/12/15		

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所					
	受注業者名					
101	道 舗修002 市道仁井田大野緑町線 舗装道改良工事	道路維持課	掘削 残土処理	2023/06/13	26,181,100円	舗装版打替え工およびそれに伴う掘削・残土処理工の増工による設計変更
	仁井田緑町地内	一般土木工事	下層路盤	2024/01/24	31,476,500円	
	株式会社浜田建設		表層 再生2密粒度アスコン	2024/03/22		
102	学 校011 秋田市立明德小学校管理室・給食室棟外壁塗装工事	教育委員会総務課	・外壁補修数量の変更 ・室外機の再設置の取りやめ等	2023/06/13	40,172,000円	既存塗膜材を除去し、外壁改修の数量調査を行ったところ、当初設計と差異が生じたこと等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市千秋公園1番13号	一般塗装工事		2023/12/22	42,670,100円	
	有限会社美工舎塗装工業			2024/01/19		
103	学 校009 秋田市立築山小学校上水直結および特別・普通教室棟トイレ改修機械設備工事	教育委員会総務課	・舗装数量を実測値のとおり変更 ・床スラブが想定より厚かったためコア抜き厚さの変更等	2023/06/13	40,645,000円	舗装数量が実測値と異なるため、舗装範囲を変更することによる設計変更に伴う増額変更および敷き鉄板搬出作業が、別途工事の足場搬出時期と重なったことにより工期内の搬出が困難になったことによる工期延長。
	秋田市榎山古川新町55番地の1	管工事	工期延長 変更前：令和5年6月14日から令和5年11月30日 変更後：令和5年6月14日から令和5年12月22日	2023/11/30	45,789,700円	
	株式会社三和施設			2023/12/22		
104	学 校010 秋田市立御野場中学校上水直結および管理・特別教室棟トイレ改修機械設備工事	教育委員会総務課	・消火ポンプの凍結防止のためパネルヒーターを追加するもの ・水はけの悪い舗装部分を更新するもの ・配管の埋設深度の変更による掘削数量の変更等	2023/06/13	43,450,000円	機械室内凍結防止用設備の仕様変更および消火ポンプ基礎増し打ちの追加等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市仁井田字中新田223番地	管工事		2023/12/07	45,097,800円	
	株式会社北勢工業			2023/12/15		
105	道 舗修001 市道新屋浜田線舗装道改良工事	道路維持課	週休2日制モデル工事 0式 → 一式	2023/06/06	12,888,700円	週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更
	新屋比内町地内ほか	ほ装工事		2024/01/24	13,423,300円	
	二葉造園土木株式会社			2024/01/31		
106	道 側溝001 市道寺内蛭根10号線ほか1路線側溝改良工事	道路維持課	ポンプ排水 週休2日制モデル工事	2023/06/06	19,323,700円	水替えポンプの設置および週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更
	寺内蛭根二丁目地内	一般土木工事		2024/03/21	20,890,100円	
	株式会社永井建設			2024/03/22		
107	道 他003 市道桜ガ丘梨平線融雪施設改良工事	道路維持課	舗装版破砕 搬運搬 処分	2023/06/02	95,260,000円	舗装版の破砕および処分を増工することから設計変更するもの
	桜ガ丘四丁目地内ほか	電気工事		2024/03/21	100,709,400円	
	日本電機興業株式会社			2024/03/22		
108	学 校004 秋田市立秋田西中学校送油設備改修工事	教育委員会総務課	・中継タンク付属品のタラップの不要による減額 ・地下タンク廻り舗装範囲の変更による増額 ・1階天井材の再利用による減額等	2023/05/30	29,865,000円	中継タンク付属品のタラップの不要および1階天井材の再利用等による設計変更に伴う減額変更。
	秋田市新屋大川町19番75号	管工事		2023/10/16	29,766,000円	
	株式会社渡部工業			2023/10/27		
109	学 校002 秋田市立勝平中学校グラウンド改修工事	教育委員会総務課	・雨水樹 4基→0基 ・雨水樹(透水式) 0基→1.2基 ・排水管VUφ150 0メートル→83.2メートル等	2023/06/02	107,360,000円	グラウンド内の雨水を適切に排水するため、透水式の雨水樹を増やし、併せて排水管を追加する必要が生じたこと等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市新屋北浜町13番1号	ほ装工事		2023/11/30	107,842,900円	
	秋田舗道株式会社			2023/12/22		
110	学 校003 秋田市立城東中学校送油設備改修工事	教育委員会総務課	・地盤沈下対策のためフレキシブルジョイントの追加および弁類の仕様変更 ・トラフ内配管の存置に伴う撤去費の変更およびU字側溝蓋の撤去範囲変更 ・ピット内残土の処分方法の変更等	2023/05/30	39,985,000円	地盤沈下対策のためフレキシブルジョイントの追加および弁類の仕様変更、トラフ内配管の存置に伴う撤去費の変更およびU字側溝蓋の撤去範囲の変更等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市広面字鍋沼17番地	管工事		2023/10/23	40,401,900円	
	山岡工業株式会社			2023/10/27		

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務				
111	学 校007	教育委員会総務課	・既存配管保温材にアスベストが含有されていたことによるアスベスト除去の追加 ・給水管の敷設経路上に防火シャッターがあったことによる配管経路の変更 ・渡り廊下天井内の給水管が老朽化により漏水したことによる給水管の改修範囲の追加等	2023/05/30	25,806,000円	既存配管保温材にアスベストが含有されていたことによるアスベスト除去の追加、給水管の敷設経路上に防火シャッターがあったことによる配管経路の変更等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市立泉中学校給水設備改修工事			管工事	2023/10/23	
	秋田市泉北二丁目6番1号	羽後設備株式会社			2023/10/27	
112	学 校006	教育委員会総務課	・屋内配管の仮設揚水管と給水切替用バルブの設置 ・埋設物の影響による屋外配管の数量と継手の変更等	2023/05/30	17,556,000円	屋内配管の仮設揚水管と給水切替用バルブの設置および埋設物の影響による屋外配管の数量と継手の変更等による設計変更に伴う増額変更。
	秋田市立東小学校上水直結工事			管工事	2023/09/26	
	秋田市東通二丁目11番1号	株式会社カミオ			2023/09/29	
113	公 整備001	公園課	園路広場整備工 平板舗装 公園橋工 浮棧橋 床版フレームカバー	2023/07/03	368,500,000円	遊歩道の整備による景観への配慮として、床版フレームカバーの設置等による設計変更
	千秋公園整備事業 大手門の堀遊歩道整備工事			一般土木工事	2024/02/02	
	千秋公園園地内	秋田舗道株式会社			2024/03/27	
114	林 災001	農地森林整備課	残土運搬距離	2023/05/23	10,725,000円	本工事において、残土処理地の変更に伴い、運搬距離を延長する必要が生じたことによる設計変更に伴う増額変更。
	R3災 林道施設災害復旧工事「湯の里線」			一般土木工事	2023/08/23	
	上新城湯ノ里字愛子山地区内	株式会社ヤマリ			2023/08/25	
115	他 I001	スポーツ振興課	・人工芝の処分方法の変更等	2023/05/19	65,450,000円	人工芝の処分方法について、人工芝と砂を分離処分する必要が生じたこと等による設計変更に伴う減額変更。
	八橋運動公園テニスコート人工芝等改修工事			ほ装工事	2023/09/20	
	秋田市八橋運動公園園地内	秋田舗道株式会社			2023/09/29	
116	道 他002	道路維持課	建物撤去工	2023/05/19	62,480,000円	整備予定地内の既存建築物の解体処分に伴う設計変更
	下新城大規模堆雪場（仮称）整備工事			一般土木工事	2023/11/24	
	下新城中野字街道端西地区内	古城建設株式会社			2023/11/30	
117	道 他001	道路維持課	週休2日制モデル工事	2023/05/19	60,408,700円	週休2日制モデル工事の実績確認できたことによる設計変更
	市道新都市13号線融雪施設改良工事			電気工事	2024/03/14	
	御所野地蔵田一丁目地内ほか	千代田電気工業株式会社			2024/03/22	
118	河 川001	道路建設課	空洞ブロック積 73.6m → 72.2m	2023/04/27	749,100円	現地測量結果により空洞ブロック積施工の設計変更が必要なため
	濁川地区水路整備工事			一般土木工事	2023/07/21	
	濁川字家ノ前地区内	株式会社ケーワイズ			2023/07/26	